

3377

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

RAPPORT
SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE CASES DE
SANTE

Financement :

OADC :

Responsable des Infrastructures :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

Cabinet MSA

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

135

O A D C II

KAFFRINE

ΩΩΩΩΩΩ

RAPPORT

SUR

L'AVANCEMENT

DES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE

ET BUREAU DU DIRECTEUR PLUS LATRINES

N°2

O A D C II

KAFFRINE

ΩΩΩΩΩΩΩΩ

RAPPORT

SUR

L'AVANCEMENT

DES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CASES DE SANTE

N°2

CASES DE SANTE

COMMUNAUTES

DAROU MBANE KLKA

TAIF NDIOUM KLKA

PAFFA KLKA

KHOUROU NDI OBENE

KEUR ABASS

IDA GADIAGA

SARE SADIO

DOUBA LAMPOUR

NDIOTTE BIRAME

MEDINA SY

KEUR LAMINE

KEUR SAMBA NDIAMBANE

KOO SOCE

PAKABOURY

PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social 'AFDS**) en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre, l'**A F D S** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par l'**A F D S**.

I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

II / OBJECTIFS

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base(OCB)

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A DAROU MBANE

N° KLKA / I E - 014 -04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU
MICRO PROJET**

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Sant Borom Darou
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -014-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement Case de Santé à Darou Mbané
Maître d'Œuvre	Abdoul Youssouf Kane
Montant Contrat	800 000
Entreprise	E S C G
Montant Offre	8 346 672
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	7 600 706
Date de Signature du Contrat	13 / 03 / 2005
Date de Démarrage	18 / 03 / 2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	02 / 05 / 05
N° Rapport	01
Période	Mars /Avril 2005
Village	Darou Mbané
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

V / SITUATION

Désignation des Composants l'Ouvrage	Indicateurs de Resultats						Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 18/04 au 17/05/05)		3 % Réalisé	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05	
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état				Désignation	Taux
Case des soins	I /Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir tableau synthèse	
	Gros Œuvre		100	100	0			
	A)Fondations	100		100	0			
	B)Elevation	100		100	0			
	ToitureCharpente		100	100	0			
	Plomberie		100	50 50	0			100
	Menuiserie		100	100	0			
	Carrelage		100	100	0			
	Peinture		100	100	0			100
	I/Terrassement		100	100	0			
Mur de Clôture	II / Gros Œuvre		100	100	0	NEANT	Voir tableau synthèse	
	A)Fondations	100		100	0			
	B)Elevation	100		100	0			100
	Menuiserie		100	100	0			
	Peinture		100	0	100			
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100			
	Terrassement		100	100	0			
	Gros Œuvre		100	85	15			
	A)Fondations	100		100	0			100
	B)Elevation	100		90	10			100
Latrines(Boxes et Fosse	ToitureCharpente		100	100	0	Sol argileux.Puits Perdu traditionnel non judicieux		
	Plomberie		100	50	50			
	Peinture		100	0	100			

INDICATEUR de RESULTATS										Travaux Prévisionnels	
Désignation des Composants l'Ouvrage	Prévu du 18/04 au 17/05		(Période		3 % Réalisé	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05		
Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état					Désignation	Taux			
Brûleur de Déchets	I /Terrassement	100	0	100	NEANT	Voir Conclusion ci-dessous	Brûleur de	100			
	Gros Œuvre	100	0	100			Bac à Brûler	100			
	Bac à cendre	100	0	100			Bac à Brûler	100			
	Bac à Brûler	100	0	100							
	Peinture	100	0	100			Peinture	100			
Case Accompagnants	I/Terrassement	100	100	0	NEANT	Voir Conclusion ci-dessous					
	II / Gros Œuvre	100	100	0							
	A)Fondations	100	100	0			Peinture	100			
	Elévation	100	100	0							
	Toiture Charpente	100	100	0							
	Peinture	100	0	100							

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE(Période du 18 /03 au 17/04/05)								Travaux Prévisionnels		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av. Clé	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 18/04 au 02/05/		
	18/03/2005	45 j	02/04/2005	90%	60j	15j	Satisfaisant	Désignation	Taux %	
Observations	Avancement et rythme de travail satisfaisant.Si l'entreprise continue sous ce rythme elle pourra limiter les écarts à un niveau tolérable.Il reste à lui communiquer les teintes à appliquer.Et pour cela il faut que le responsable des infrastructures prenne les dispositions et qu'il se rapproche du SRPM pour ces informations.								Gros Œuvre	100
									Plomberie	100
									Peinture	100
Recommandations	Demander au responsable des infrastructures de se rapprocher du SRPM pour le choix des teintes pour les mettre à la disposition de l'entreprise à temps.									

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bût- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A TAIF NDIOUM

N° KLKA / I E - 015 -04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU
MICRO PROJET**

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	A S C de Taïf Ndioum
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -015-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Taïf Ndioum
Maître d'Œuvre	Saliou DEME
Montant Contrat	800 000
Entreprise	Ndiambour Entreprise
Montant Offre	8 062 217
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	7 316 251
Date de Signature du Contrat	13 / 03 / 2005
Date de Démarrage	18 / 03 / 2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	02 / 05 / 05
N° Rapport	01
Période	Mars /Avril 2005
Village	Taïf Ndioum
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Babakar	FALL
	Membre du CTMO	Pathé	FALL
	Membre du CTMO	Seyni	TOP
	Membre du CTMO	Yama	NDIMBELANE
Agence Nationale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa	BA

Désignation des Composants l'Ouvrage	Indicateurs de Resultats						Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 18/04 au 17/05)		3 % Réalisé	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05	
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état				Désignation	Taux
Case des soins	I/Terrassement		100	0	NEANT	Voir tableau synthèse	Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	10				
	A)Fondations	100		0			Plombrie-Sanitaire	100
	B)Elévation	100		5				
	ToitureCharpente		100	0			Carrelage	100
	Plomberie		100	0			Peinture	100
	Carrelage		100	0				
	Menuiserie		100	0				
	Peinture		100	0				
				100				
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	0	NEANT			
	II / Gros Œuvre		100	0			Gros Oeuvre	100
	A)Fondations	100		0			Menuiserie	100
	B)Elévation	100		0			Peinture	100
	Menuiserie		100	50				
	Peinture		100	0				
	Support Réservoir et Bassin		100	0			Support Réservoir et Ba	100
	Terrassement		100	0			Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	20				
	A)Fondations	100		0			Plomberie-Sanitaire	100
Latrines(Boxes et Fosse	B)Elévation	100		15	Sol argileux.Puits Perdu traditionnel non judicieux		Peinture	100
	ToitureCharpente		100	0				
	Plomberie		100	0				
	Peinture		100	0				
			100	0				

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR de RESULTATS						Travaux Prévisionnels	
	Prévu du 18/04 au 17/05		(Période		4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 18/05 au 17/06/05
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état	3 Réalisé %				
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	0	100	NEANT	Voir Conclusion ci-dessous	Bac à Cendre
	Gros Œuvre		100	0	100			
	Bac à cendre	100		0	100			Bac à Brûler
	Bac à Brûler	100		0	100			
	Peinture		100	0	100			Peinture
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT		Gros Œuvre
	II / Gros Œuvre		100	75	95			
	A) Fondations	100		100	0			Peinture
	Elévation	100		80	90			
	Toiture Carpente		100	100	0			
	Peinture		100	0	100			

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE(Période du 18 /03 au 17/04/05)								Travaux Prévisionnels		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av. Glo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 18/04 au 02/05/		
	18/03/2005	45 j	02/04/2005	70%	60j	15j	Niveau Faible	Désignation	Taux %	
Observations	L'ntrepreneur doit redoubler d'efforts.Si ce rythme reste maintenu les travaux risquent d'aller au dela du délai de prolongation accordée .La pression du M.O doit être maintenue.								Gros Œuvre	100
									Plomberie	100
									Menuiseie	100
									Carrelage	100
Recommandations									Peinture	100
	Maintenir la pression tout en veillant à ne pas trop pousser pour éviter les malfaçons qui pourraient en découler.									

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A PAFFA

N° KLKA / I E - 016 -04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU
MICRO PROJET**

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	ASC Diamano de Paffa
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -016-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Paffa
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant Contrat	600 000
Entreprise	Kéba Cissé
Montant Offre	7 894 501
Apport Bénéficiaires	745 965
Montant Marché	7 148 536
Date de Signature du Contrat	08 / 03 / 2005
Date de Démarrage	13 / 03 / 2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	27 / 04 / 05
N° Rapport	01
Période	Mars /Avril 2005
Village	Paffa
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Bassirou	NIANG
	CTMO	Ibra	THIAM
	CTMO	Mor	NGALANE
	CTMO	Bassirou	NIANG
	CTMO	Yama	NDIMBELANE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Cheickh	NDIAYE

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR de RESULTATS						Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 13/04 au 12/05)		3 Réalisé%	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 13/05 au 12/06/05	Taux
	Désignation	1 % par Poste						
Case des soins	I /Terrassement		100	0	Une mauvaise interprétation des documents par l'entrepreneur lui a fait confectionner de la chape à la place du carrelage demandé dans certains endroits;il y a lieu donc de décaper cette zone et d'y poser des carreaux conforméments aux documents contractuels.	Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	20				
	A)Fondations	100		0		Plomberie-Sanitaire	100	
	B)Elévation	100		15		Carrelage	100	
	ToitureCharpente		100	0		Peinture	100	
	Plomberie		100	0		Carrelage	100	
	Menuiserie		100	0				
Pose	100		0	100				
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	0	NEANT	Gros Oeuvre	100	
	II / Gros Œuvre		100	25		Menuiserie	100	
	A)Fondations	100		0		Peinture	100	
	B)Elévation	100		20		Support Réservoir et B	100	
	Menuiserie		100	0				
	Peinture		100	0				
	Support Réervoir et Bassin		100	0		Gros Œuvre		
Latrines(Boxes et Fosse	Terrassement		100	0	Sol argileux.Puits Perdu traditionnel non judiciaire			
	Gros Œuvre		100	40				
	A)Fondations	100		0		Plomberie-Sanitaire		
	B)Elévation	100		0		Peinture		
	ToitureCharpente		100	0				
	Plomberie		100	0				
	Peinture		100	0				

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR de RESULTATS						Travaux Prévisionnels	
	Prévu du 13/04 au 12/05		(Période		4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 13/05 au 12/06/05
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état	3 Réalise %				
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	0	100		Voir Conclusion ci-dessous	Gros Œuvre 100
	Gros Œuvre		100	0	100			Bac à Brûler
	Bac à cendre	100		0	100			Bac à cendre
	Bac à Brûler	100		0	100			
	Peinture		100	0	100			Peinture 100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0			Gros Œuvre 100
	II / Gros Œuvre		100	0	100	NEANT		Toiture 100
	A) Fondations	100		100	0			Peinture 100
	Elévation	100		100	0			
	Toiture Charpente		100	100	0			
	Peinture		100	0	100			

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE(Période du 13 / 04au 12/ 05 / 05)								Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux		Ecart (jours)	Appréciation	Période du 13/05 au 12/06/05	
				d'Av. Glo	Durée (jours)			Désignation	Taux %
Observations	13/03/2005	45 j	28/04/05	80%	60j	15j	Peut mieux faire	Gros Œuvre	100
								Plomberie	100
								Carrelage	100
								Peinture	100
Recommandations	Il y un ralentissement du rythme de travail par rapport au démarrage.Si le rythme de départ était maintenu, l'entreprise aurait pu finir les travaux dans le courant du mois.Certes une demande de groupement de la commande de peinture a été proposée et qui n'est pas encore satisfaite,mais les travaux aurait pu atteindre un niveau beaucoup plus avancé que celui ci.								
Diagnostiquer les causes de ce ralentissement et voir si cela est dû à un problème de ressources financières et reconduire le même principe appliqué avec la toiture charpente si tel est le cas.									

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A KHOUROU NDI OBENE

N° KLKA / I E - 017-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTITE DU MICRO PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bok Xalat de Khourou Ndiobéne
N° du Micro-Projet	KLJK / IE -017-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Khourou Ndiobéne
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant Contrat	600 000
Entreprise	GIE Kahadimou Rassoul
Montant Offre	9 341 437
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	8 595 471
Date de Signature du Contrat	09 /03 / 2005
Date de Démarrage	14 / 03 / 2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	28/04/05
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Khourou Ndiobéne
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

V / SITUATION

INDICATEUR de RESULTATS							Travaux Prévisionnels		
Désignation des Composants de l'Ouvrage	Prévu (Période du 14/04 au 13/05)			3 Réalis é %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 14/05 au 13/06/05	
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état					Taux %	Désignation
Case des soins	I /Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir tableau synthèse	Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	70	30			Menuiserie	100
	A)Fondations	100		100	0			Plombrie-Sanitaire	100
	B)Elévation	100		75	25			Carrelage	100
	ToitureCharpente		100	100	0			Peinture	
	Plomberie		100	0	100				
	Menuiserie		100	0	100				
	Carrelage		100 0		100				
	Peinture		100 0		100				
	I/Terrassement		100	100	0				
Mur de Clôture	II / Gros Œuvre		100	75	25	NEANT	Voir tableau synthèse	Gros Oeuvre	100
	A)Fondations	100		100	0			Menuiserie	100
	B)Elévation	100		80	20			Peinture	100
	Menuiserie		100	0	100			Support Réservoir et b	100
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100				
	Terrassement		100	100	0			Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	70	30			Toiture Charpente	100
	A)Fondations	100		100	0			Plomberie-Sanitaire	100
	B)Elévation	100		75	25			Peinture	100
	ToitureCharpente		100	100	0				
Latrines(Boxes et Fosse	Menuiserie					NEANT	Sol argileux.Puits Perdu traditionnel non judicieux		
	Plomberie		100	0	100				
	Peinture		100	0	100				

Indicateurs de Resultats							Travaux Prévisionnels		
Désignation des Composants l'Ouvrage	Prévu(Période du 14/04au 13/05)				5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 14/05 au 13/06/05		
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état	3 % Réalisé			4 Ecart %	Désignation	Taux %
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	0	100	Voir tableau synthèse	Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	0	100		Bac à Brûlet	100	
	Bac à cendre	100		0	100		Bac à Cendre	100	
	Bac à Brûler	100		0	100				
	Peinture		100	0	100				
	I/Terrassement		100	100	0	Voir tableau synthèse	Gros Œuvre	100	
	II / Gros Œuvre		100	80	20		Toiture Charpente	100	
	A)Fondations	100		100	0		Peinture		
	Elévation	100		85	15				
	Toiture Charpente		100	100	0				
Case Accompagnants	Peinture		100	0	100				

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE(Période du 14 /04 au 13/05/05)								Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av. Glo	1 Duré e Trav. (jour	2 Ecart (jour s)	Appréciation	Période du 14/05 au 13/06/05	
	14/03/05	45 j	28/04/05	70%	30j	15j	Rythme trop lent.	Désignation	Taux %
Observations	La situation est toujours restée la même,l'entreprise éprouve des difficultés d'organisation et de méthodologie.En plus l'entrepreneur n'a aucune notion de temps ni de délai ou de gestion d'entreprise de BTP.Les mêmes recommandions sont toujours renouvelées.II faut necessairement un technicien à qui cofier la gestion du chantier.							Gros Euvre	100
								Toiture	100
								Charpente	100
								Plomberie	100
								Carrelage	100
Recommandations	Se doter d'un technicien qui sera à mesure d'exploiter les planning d'exécution et de revoir le système d'organisation pour mieux répondre au délai contractuel.							Menuiseie	100
								Peinture	100

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A KEUR ABASS

N° KLKA / I E - 018-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III IDENTIFICATION DU PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Walidane de Keur Abass
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -018-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Keur Abass
Maître d'Œuvre	Adyen MALOU
Montant Contrat	600 000
Entreprise	Ndoyenne Entreprise
Montant Offre	9 671 425
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	8 925 459
Date de Signature du Contrat	09 /03 / 2005
Date de Démarrage	14 / 03 / 2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	285 / 4 / 5
N° Rapport	01
Période	Mars /Avril 2005
Village	Keur Abass
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

V / SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels	
	Prévu		3 Réalisée%	4 Ecart %	7 Période du 14/05 au 13/06/05			Désignation	Taux %
	Période du 14/04 au 13/05/ 2005								
	1 % par Poste	2 % par Corps d'état							
Case des Soins	Désignation								
	Terrassement		100	100	0		Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	80	20				
	A)Fondations	100		90	10		Plomberie-Sanitaire	100	
	B)Elévation	100		75	25				
	Toiture-Charpente		100	100	0		Peinture	100	
	Menuiserie		100	100	0				
	Plomberie		100	50	50				
	Carrelage		100	100	0				
	Peinture		100	0	100		Gros Œuvre	100	
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0				
	Gros Œuvre		100	80	90				
	A)Fondations	100		100	0		Menuiserie	100	
	B)Elévation	100		85	15		Peinture	100	
	Menuiserie		100	0	100		Support Réservoir et Bassin	100	
	Peinture		100	0	100				
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100				
	Terrassement		100	0	100				
	Gros Œuvre		100	75	25		Gros Œuvre	100	
	A)Fondations	100		0	100				
Latrines	B / Elévation	100		80	20		Plomberie-Sanitaire	100	
	Toiture-Charpente		100	100	0				
	Plomberie-Sanitaire		100	50	50		Menuiserie	100	
	Menuiserie		100	50	50				
	Peinture		100	0	100		Peinture	100	

INDICATEUR DE RESULTATS							Travaux Prévisionnels	
Prévu (Période du 14/04 au 13/05)					7 Période du 13/05 au 14/06/05			
Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état	3 Réalisé%	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Désignation	Taux %
I/Terrassement		100	0	100		Voir Conclusion ci-dessous	Gros Œuvre	100
Gros Œuvre		100	0	100			Bac à Brûler	
Bac à cendre	100		0	100			Bac à cendre	
Bac à Brûler	100		0	100				
Peinture		100	0	100			Peinture	
I/Terrassement		100	100	0		Une Mauvaise interprétation des documents techniques a fait que l'entreprise a érigé un mur de remplissage à la place du mur allège prévu. Le maître d'œuvre procéder à la correction à temps		
Gros Œuvre		100	100	0			Peinture	100
A)Fondations	100		100	0				
Élévation	100		100	0				
Toiture Charpente		100	100	0				
Peinture		100	0	100				

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBAL(Période du 18 /04au 17/05/05)							Travaux Prévisionnels	
				1	2			
	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prévisionnel	Taux d'Av. Gl	Durée (jours)	Ecart (jours)	Appréciation	Période du 14/05 au 13/06/05
Récapitulatif	14/03/05	45 j	28/04/05	85%	60j	15j	Satisfaisant	Désignation
								Taux %
								100
Observations	Des progrès ont été faits par l'entreprise grace à la prise en compte des recommandation précédente et à l'assiduité du maître d'œuvre. Il reste à finir le gros oeuvre à 100% et le second oeuvre notamment la peinture dont l'option de commande groupée à été retenue par les entreprises- ceci par souci d'harmonisation des couleurs, la pose des sanitaires...							Gros Œuvre
								Plomberie
Recommandations	Demander au responsable des infrastructures de prendre l'attache du SRPM pour le choix des teintes à appliquer dans les plus brefs délais pour ne pas pénaliser l'entreprise.							Peinture
								100

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE
DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A IDA GADIAGA

N° KLKA / I E - 019 -04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Mixte de Ida Gadiaga
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -019-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case à Ida Gadiaga
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650 000
Entreprise	A G T / G C
Montant Offre	9 739 140
Apport Bénéficiaires	809 716
Montant Marché	8 929 424
Date de Signature du Contrat	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Ida Gadiaga
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Djiby	NIANG
	CTMO	Oumar	TOURE
	CTMO	Ibou	DIA
	CTMO	Malick	SECK
	CTMO	Ouly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Mme Aminata Sow	DIONE

V / SITUATION

INDICATEUR DE RESULTATS							Travaux Prévisionnels		
Désignation des éléments de l'Ouvrage	Prévu Période du 10/04 au 09/05/ 2005		3	4	5	6	7		
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état	Réalisé %				Écart %	Période du 10/05 au 09/06/05
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	Une proposition de prix pour le branchement de la case au RAEP est à soumettre à l'appréciation du maître d'œuvre sur la base d'un quantitatif à établir par lui. Une demande d'utilisation du reliquat à adresser au Directeur Général de l'Agence devra accompagner la proposition de prix après visa du Maître d'œuvre. Par contre cela ne concerne pas les installations intérieures	Taux %		
	Gros Œuvre		100	100	0				
	A) Fondations	100		100	0				
	B) Élévation	100		100	0				
	Toiture Charpente		100	100	0				
	Menuiserie		100	100	0				
Mur de Clôture	Plomberie		100	0	100	Voir tableau de synthèse	Gros Œuvre		
	I/Terrassement		100	100	0				
	Gros Œuvre		100	90	10				
	A)Fondations	100		100	0				
	B)Élévation	100		95	5				
	Menuiserie		100	100	0				
Latrines	Peinture		100	0	100	Le fourragement devra être fait.	Gros Œuvre		
	Terrassement		100	100	0				
	Gros Œuvre		100	75	25				
	A)Fondations	100		100	0				
	B / Élévation	100		80	20				
	Toiture-Charpente		100	100	0				
	Menuiserie		100	100	0	Plomberie-Sanitaire	100		
	Plomberie		100	0	100			Peinture	100

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR de RESULTATS							Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 10/04 au 09/05)		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 10/05 au 09/06/05	Désignation	Taux
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état						
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	0	100	Le ciment alumineux étant présentement disponible dans le marché en conditionnement de 1kg, les travaux sur le brûleur doivent pouvoir débuter		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	0	100			Bac à Brûler	
	Bac à Brûler	100		0	100			Bac à cendre	
	Bac à Cendre	100		0	100				
	Peinture			0	100			Peinture	100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	Voir tableau de synthèse Dallage non réalisé			
	Gros Œuvre		100	100	0				
	A)Fondations	100		100	0			Peinture	100
	Elévation	100		100	0				
	Toiture Charpente		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE (Période du 10/04 au 09/05/05)						Travaux	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.Gl	1 Durée Ecart (jours)	2 Appréciation	Période du 10/05 au 09/06/05
	10/03/2005	45 j	24/04/2005	90%	60j	Excellent	Désignation
Observations	La situation du renouvellement du stock de matériaux étant maîtrisée et l'étape gros œuvre étant pratiquement terminée il ne reste qu'à entamer le second œuvre dans les plus brefs délais pour le pas atteindre 90j de temps d'exécution. Le choix des teintes de peinture doit aussi être arrêté le plus tôt possible et la demande d'utilisation du reliquat pour les travaux de connexion déposée aussi.						Gros Œuvre
							Plomberie
Recommandations	Déterminer les teintes de peinture et déposer la demande d'utilisation du reliquat pour les travaux de branchement pour pouvoir terminer les travaux avant les premières pluies. Il reviendra donc au responsable des infrastructures de prendre les dispositions en ce sens en se rapprochant du SRPM						Peinture

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bût- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A SARE SADIO

N° KLKA / I E - 020-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Saré Sadio
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -020-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case à Saré Sadio
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650 000
Entreprise	SOPRESCOM
Montant Offre	9 259 676
Apport Bénéficiaires	809 716
Montant Marché	8 449 424
Date de Signature du Contrat	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Saré Sadio
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Yéro DIALLO
	CTMO	Mamady DIALLO
	CTMO	Djebel DIALLO
	CTMO	Goumala DIALLO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Mme Aminata Sow DIONE

V SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS						Travaux Prévisionnels	
	Prévu du 10/04 au 09/05/ 2005	Période		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 10/05 au 09/06/05
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état					
Case des Soins	Terrassement		100	100	0		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	70	30			
	A)Fondations	100		100	0		Plomberie-Sanitaire	100
	B)Élévation	100		75	20		Menuiserie	100
	Toiture-Charpente		100	100	0	NEANT	Carrelage	100
	Menuiserie		100	0	100		Peinture	100
	Plomberie		100	0	100			
	Carrelage		100	0	100			
	Peinture		100	0	100			
	I/Terrassement		100	100	0		Gros Œuvre	100
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	80	20			
	A)Fondations	100		100	0	NEANT	Menuiserie	100
	B)Élévation	100		85	15		Peinture	100
	Menuiserie		100	0	100			
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100		Support Réservoir et Bas	
	Terrassement		100	50	50			
Latrines	Gros Œuvre		100	0	100		Gros Œuvre	100
	A)Fondations	100		0	100			
	B / Élévation	100		0	100		Plomberie-Sanitaire	100
	Toiture-Charpente		100	0	100	NEANT	Menuiserie	100
	Menuiserie		100	0	100			
	Plomberie		100	0	100			
	Peinture		100	0	100		Peinture	100
			100	0	100			

Indicateurs de Resultats							Travaux Prévisionnels	
Prévu(Période du 10/04 au 09/05)		7 Période du 10/05 au 9/06/05						
Désignation des Composants l'Ouvrage	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état	3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Taux
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	0	100		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	0	100		Bac à Brûler	
	Bac à cendre	100		0	100		Bac à Cendre	
	Bac à Brûler	100		0	100	Le ciment alumineux étant actuellement disponible dans le marché ,les travaux sur le brûleur doivent pouvoir débiter	Peinture	100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	75	25			
	A)Fondations	100		100	0		Peinture	100
	Elévation	100		80	20			
	Toiture Charpente		100	100	0			
	Peinture		100	0	100			

IV SYNTHESIS

SITUATION GLOBALE (Période du 10 /04 au 09/05/05)							Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.Glo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 10/05 au 09/06/05
	10/03/2005	45 j	24/04/2005	70%	60j	15j	Niveau faible	Désignation
Observations	La situation ne s'est pas améliorée. Le rythme reste toujours lent et le renouvellement du stock irrégulier. Il arrive dès fois que le chantier se retouche en situation de quasi abandon pour rupture de stock de la part de l'entrepreneur. Il y a une absence totale de volonté de la part de l'entrepreneur de rester dans les délais prolongés à 90 jours pur l'ensemble des chantiers.							
	Gros							
	Taux							
	Plomberie 100							
	Carrelage 100							
Recommandations	Menuiserie 100							
	Peinture 100							
Au dela des 90 jours il faudra trouver une solution qui consistera à reprendre le chantier et à finir les travaux en mode régie.								

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
A F D S

AGENCE REGIONALE
DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTE
A DOUBA LAMPOUR
N° KLKA / I E - 021-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU
MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Tessito Baroo
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -021-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Douba Lampour
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650 000
Entreprise	SOPRESCOM
Montant Offre	9 259 676
Apport Bénéficiaires	809 716
Montant Marché	8 449 960
Date de Signature du Contrat	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Douba Lampour
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Ibou NDAO
	CTMO	Mbaye MANGANE
	CTMO	Mame Samba MANGANE
	CTMO	Assane KONTE
	CTMO	Aly GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Mme Aminata Sow DIONE

V/ SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels		
	Prévu (Période du 10/04 au 09/05/ 2005)		2 % par Corps d'état	3 Réalisé%	4 Ecart %			7 Période du 10/05 au 09/06/05	Désignation	Taux %
	Désignation	1 % par Poste								
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse	Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	80	20				100	
	A)Fondations	100		100	0			Plomberie-Sanitaire	100	
	B)Elévation	100		85	15			Menuiserie	100	
	Toiture-Charpente		100	100	0					
	Menuiserie		100	0	100			Peinture	100	
	Plomberie		100	0	100					
	Carrelage		100	100	0					
	Peinture		100	0	100					
	I/Terrassement		100	100	0			Gros Œuvre	100	
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	40	60	NEANT	Voir Tableau de Synthèse	Menuiserie	100	
	A)Fondations	100		100	0			Peinture	100	
	B)Elévation	100		45	55			Support Réservoir et Bassin		
	Menuiserie		100	0	100					
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100					
	Terrassement		100	45	55			Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	0	100					
Latrines	A)Fondations	100		100	0	NEANT	Sol argileux.Puits perdu traditionnel pas judicieux	Plomberie-Sanitaire	100	
	B / Elévation	100		100	0			Menuiserie	100	
	Toiture-Charpente		100	0	100					
	Plomberie		100	0	100					
	Menuiserie		100	0	100					
	Peinture		100	0	100			Peinture	100	

INDICATEUR de RESULTATS							Travaux Prévisionnels	
Prévu(Période du 10 /04 au 09/05)		3 Réalisé%		4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 10/05 au 09/06/05	
Désignation des Composants l'Ouvrage	Désignation	%par Poste	% par corps d'état				Désignation	Taux
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	0	100	Le ciment alumineux étant actuellement disponible en sachet de 1kg dans le marché ,les travaux sur le brûleur doivent pouvoir débiter	Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	0	100		Bac à Brûler	
	Bac à cendre	100		0	100		Bac à Cendre	
	Bac à Brûler	100		0	100		Peinture	100
	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	50	50		Toiture Charpente	100
Case Accompagnants	A)Fondations	100		100	0		Peinture	
	B) Elévation	100		100	0			
	Carpente Toiture		100	100	0			
	Peinture		100	0	100			

VI / SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE (Période du 10 /04 au 09/05/05)								Travaux Prévisionnels		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prévisionnel	Taux d'Av. Global	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 10/04 au 24/04/05		
	10/03/2005	45 j	#####	75%	60j		Niveau faible	Désignation	Taux %	
Observations	Le président du CGMP et quelques uns de ses collègues ont régler le problème de l'apport de la communauté qui était parmi les facteurs retardant. Présentement c'est la gestion du chantier par l'entreprise qui faut défaut. Le rythme d'exécution accuse actuellement un ralentissement par rapport au début.								Gros Œuvre	100
									Plomberie	100
									Menuiserie	100
									Peinture	100
Recommandations	Si après 105 jours il n'y a pas d'amélioration il faudra récupérer le chantier et finir les travaux en mode régie									

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**ACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DE LA CASE DE
SANTÉ
DE NDIOTTE BIRAME**

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU
MICRO PROJET**

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Mélotane
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -022-04
Titre du Micro-Projet	Achèvement et Equipement de la Case de Nditté Birame
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant du contrat	800 000
Entreprise	E .El Hadji Cheikh Diallo
Montant Offre	7 193 286
Apport Bénéficiaires	507 725
Montant Marché	6 685 432
Date de Signature du Contrat	06/03/2005
Date de Démarrage	11/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	25/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Ndiotté Birame
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hoddar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Malick	SOW
	CTMO	Djiby	BA
	CTMO	Moussa	SY
	CTMO	Djibril	BA
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa	SOW

V / SITUATION

V / SITUATION

INDICATEUR DE RESULTATS										Travaux Prévisionnels	
Désignation des éléments de l'Ouvrage	Prévu Période du 11/04 au 10/05/ 2005				3 Réalis é%	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 11/05 au 10/06/05	Taux %	
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état								
Bâtiment principal	Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse				
	Gros Œuvre		100	100	0						
	Toiture-Charpente		100	100	0						
	Plomberie		100	100	0						
	Carrelage		100	100	0						
	Peinture		100	0	100						
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse				
	Gros Œuvre		100	100	0						
	A)Fondations	100		100	0						
	B)Elévation	100		100	0						
	Menuiserie		100	100	0						
	Peinture		100	0	100						
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	100	0	NEANT					
	Gros Œuvre		100	100	0						

VII/ SYNTHES E

SITUATION GLOBALE(Période du 11 /03 au 10/04/05)							Travaux Prévisionnels	
Date de Démarrage	Délai Pré	Date de Liv.Prév	Taux		Ecart (jours)	Appréciation	Période du 11/04 au 25/04/05	Taux %
			d'Av	Glo				
11/03/2005	45 j	25/04/2005	90%	60j	15j	Excellent		
Niveau d'exécution satisfaisant.L'entreprise est en attente de la peinture dont l'option de commande groupée en T.M a été proposée est retenue par la totalité des entreprises.Il reste maintenant à faire une demande de prix auprès de quelques fabricants de la place.En effet les teintes à appliquer sont actuellement disponibles.Elles ont été remises à l'OADC par le SRPM.Les références ont été tirées du Nuancier "PORCELAINE" d'une grande maison de peinture de la place.Les travaux sont en mesure d'être entièrement réalisés dans le courant du mois de Mai								
Observations								
Recommandations							Peinture	100

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A KEUR LAMINE

N° KLKA / I E - 024-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupeement d'Alphabétisation des Femmes de Keur Lamine
N° du Micro-Projet	KLKA / IE – 024 – 04 /C
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Keur Lamine
Maître d'Œuvre	Thierno Sarr
Montant du contrat	600 000
Entreprise	A G T / G C
Montant Offre	9 703 145
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	8 948 545
Date de Signature du Contrat	04/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	23/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Keur Lamine
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Sira	CAMARA
	CTMO	Babakar	DRAME
	CTMO	Signate	CAMARA
	CTMO	Lamine	CAMARA
	CTMO	Assane	KONTE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Say	LO

INDICATEUR DE RESULTATS						5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels	
Désignation des éléments de l'Ouvrage	Prévu		3 Réalisé %	4 Ecart %	7 Période du 09/05 au 08/06/05			Désignation	Taux %
	Désignation	1 % par Poste							
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	Une proposition pour le branchement de la case au RAEP devra est a soumettre à l'appréciation du M.O sur la base d'un quantitatif à établir par lui. Une demande d'utilisation du reliquat à adresser au Directeur Général de l'Agence devra accompagner la proposition de prix après visa et approbation du M.O.Par contre cela ne concerne pas les installations intérieures		Plomberie-Sanitaire	100
	Gros Œuvre		100	100	0				
	A) Fondations	100		100	0				
	B) Elévation	100		100	0				
	Toiture-Charpente		100	100	0				
	Menuiserie	100		100	0				
	Plomberie	50		0	50				
	Carrelage		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				
	I/Terrassement		100	100	0				
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	35	65	NEANT	Voir Tableau de Synthèse	Peinture	100
	A) Fondations	100		100	0				
	B Elévation	100		100	0				
	Menuiserie		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				
	Terrassement		100	100	0				
Latrines	Gros Œuvre		100	5	100	NEANT		Plomberie-Sanitaire	100
	A) Fondations	100		0	100				
	B / Elévation	100		0	100				
	Toiture-Charpente		100	0	100				
	Menuiserie		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				

INDICATEUR DE RESULTATS							Travaux Prévisionnels
Désignation des Composants l'Ouvrage	Prévu (Période du 09/03 au 08/04)		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Période du 09 / 04 au 23 / 04/05
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état				
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	0	100	Le ciment alumineux étant actuellement disponible en sachet de 1kg dans le maché, les travaux sur le brûleur de déchets doivent pouvoir débuter.	Gros Œuvre
	Gros Œuvre		100	0	100		Bac à Brûler
	Bac à cendre	100		0	100		Bac à Cendre
	Bac à Brûler	100		0	100		
	Peinture		100	0	100		Peinture
							100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	
	Gros Œuvre		100	45	55		
	A) Fondations	100		100	100		Peinture
	B) Elévation	100		50	50		
	Toiture Charpente		100	100	0		
	Peinture		100	100	0		

SITUATION GLOBALE (Période du 09 /04 au 08/05/05)								Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av. Glo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 09/05 au 08/06/05	
	09/03/2005	45 j	23/04/2005	90%	60j	15j	Très Satisfaisant	Désignation	Taux %
								Gros Œuvre	100
								Plomberie	100
Observations									
								Peinture	100
Recommandations	Le village disposant d'un RAEP,il a été demandé de connecter la case de santé au dit réseau.Une proposition de prix à soumettre au M.O devra donc être faite accompagnée d'une demande d'utilisation du reliquat et adressée au Directeur Général de l'Agence sous couvert de l'AR par le CGMP							Demander au maître d'œuvre de faire le quantitatif pour le branchement et le remettre à l'entreprise pour la proposition des prix.	

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A KEUR SAMBA NDIAMBANE

N° KLKA / I E - 025-04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU**

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupement de Promotion Féminine Jubo de Keur Samba Ndiambane
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -025-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Keur Samba Ndiambane
Maître d'Œuvre	Thierno SARR
Montant du contrat	600 000
Entreprise	Entreprise Moussa
Montant Offre	8 118 885
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	7 364 255
Date de Signature du Contrat	043/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	23/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Keur Samba Ndiambane
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Yama	NIANG
	CTMO	Ousmane	TOP
	CTMO	Ousmane	SANE
	CTMO	Malick	BADIANE
	CTMO	Aliou	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
	Coordonnateur	Amath	SY
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Say	LO

V / SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels		
	Prévu		3 Réalisé sé %	4 Ecart t %	7 Période du 09/05 au 08/06/05			Désignation	Taux %	
	Désignation	1 % par Post								2 % par Corn
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse			
	Gros Œuvre		100	100	0					
	A)Fondations	100		100	0					
	B)Elévation	100		100	0			Plomberie-Sanitaire	100	
	Toiture-Charpente		100	100	0			Peinture	100	
	Menuiserie	100		0	100					
	Carrelage		100	100	0					
	Plomberie		100	50	50					
	Peinture		100	0	100					
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse			
	Gros Œuvre		100	100	0					
	A)Fondations	100		100	0			Menuiserie	100	
	B)Elévation	100		100	0			Peinture	100	
	Menuiserie		100	50	50			Support Réservoir et B	100	
	Peinture		100	0	100					
	Support Réservoir et		100	0	100					
	Terrassement		100	100	0					
	Gros Œuvre		100	30	70					
Latrines	A)Fondations	100		100	0	NEANT	Sol argileux.Puits perdu traditionnel pas judicieux	Plomberie-Sanitaire	100	
	B / Elévation	100		35	65					
	Toiture-Charpente		100	0	100					
	Plomberie		100	50	50					
	Peinture		100	0	100			Peinture	100	

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS							Travaux Prévisionnels	
	Prévu (Période du 09/04 au 08/05)		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Taux	7 Période du 09/05 au 08/06/05	
	Désignation	1 % par Poste						Désignation	
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	0	100	Le ciment alumineux étant actuellement disponible en sachet de 1kg dans le maché, les travaux sur le brûleur de déchets doivent pouvoir		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre		100	0	100			Bac à Brûler	
	Bac à cendre	100		0	100			Bac à Cendre	
	Bac à Brûler	100		0	100				
	Peinture		100	0	100			Peinture	100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT			
	Gros Œuvre		100	40	60				
	A) Fondations		100	100	100			Peinture	100
	Elévation		100	100	0				
	Toiture Charpente		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				

IV / SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE(Période du 09 /04 au 08/05/05)							Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux 1 d'Av .Glo (jours)	2 Écart (jours)	Appréciation	Période du 09/05 au 08/06/05	
	09/03/2005	45 j	23/04/2005	85%	60j	15j	Satisfaisant.	Désignation
	Niveau satisfaisant.Les travaux peuvent être exécutés dans la prolongation des délais accordée à toutes les entreprises à savoir 90j de délai réel.Il reviendra au responsable des infrastructures de l'OADC de prendre les dispositions pour la mise à disposition des teintes de peinture à temps.						Gros Œuvre	100
							Plomberie	100
Observations							Peinture	100
Recommandations	Mettre à la disposition de l'entreprise les teintes de peinture à temps du moment qu'elle n'est interessée par la commande groupée proposée par ses paires.							

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTE**

A KOO SOCE

N° KLKA / I E - 026-04

RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DU

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bantaba
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -026-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Koo Socé
Maître d'Œuvre	Omar COLY
Montant du contrat	650 000
Entreprise	SECO
Montant Offre	8 471 274
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	7 716 674
Date de Signature du Contrat	15/03/2005
Date de Démarrage	20/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	04/05/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Koo Socé
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I V / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Bouré DRAME
	CTMO	Souleymane CAMARA
	CTMO	Malang TOURE
	CTMO	Baïdy TOURE
	CTMO	Awa CAMARA
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	El Hadji DIOUM

V/ SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels			
	Prévu		3 Réali sé %	4 Ecar t %	7 Période du 20/05 au 19/06/05			Désignation	Taux %		
	Période du 20/04 au 19/05/ 2005										
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état								
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	Une proposition pour le branchement de la case au RAEP devra est a soumettre à l'appréciation du M.O sur la base d'un quantitatif à établir par lui. Une demande d'utilisation du reliquat à adresser au Directeur Général de l'Agence devra accompagner la proposition de prix après visa et approbation du M.O. Par contre cela ne concerne pas les installations intérieures					
	Gros Œuvre		100	100	0				Plomberie-Sanitaire	100	
	A) Fondations	100		100	0						
	B) Elévation	100		30	70				Carrelage	100	
	Toiture-Charpente		100	100	0				Peinture	100	
	Menuiserie		100	50	50						
	Plomberie		100	0	100						
	Carrelage		100	45	55						
	Peinture		100	0	100						
	Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100		0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse		
Gros Œuvre			100	100	0						
A)Fondations		100		100	0					Menuiserie	100
B)Elévation		100		100	0					Peinture	100
Menuiserie			100	50	50						
Peinture			100	0	100						
Terrassement			100	100	0						
Gros Œuvre				50	50						
A) Fondations		100		100	0						
B / Elévation		100		60	100					Plomberie-Sanitaire	100
Latrines	Toiture-Charpente		100	100	0	NEANT	Voir Tableau de Synthèse				
	Menuiserie		100	100	0						
	Plomberie		100	0	100						
	Peinture		100	0	100					Peinture	100

INDICATEUR DE RESULTATS								Travaux Prévisionnels	
Désignation des Composants l'Ouvrage	(Période du 20/04 au 19/05)			3 Réali sé%	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 20/05 au 19/06/05	
	Désignation	% par Poste	% par corps d'état					Désignation	Taux
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	100	0	Le ciment alumineux étant actuellement disponible dans le marché en sachet de 1kg, la reprise du bac à brûler doit se faire		Bac à Cendre	100
	Gros Œuvre		100	0	100			Bac à Brûler	100
	Bac à cendre	100		100	0				
	Bac à	100		100	0			Peinture	100
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT			
	Gros Œuvre		100	100	0				
	A) Fondations	100		100	0				
	Elévation	100		100	0				
	Toiture Charpente		100	100	0			Peinture	100

IV/ SYNTHESE

SITUATION GLOBALE(Période du 20 /04 au 19/05/05)							Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.Gl	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciatio n	Période du 20/05 au 19/06/05
	20/03/2005	45 j	04/05/2005	90%	60j	15j	satisfaisant	Désignation Gros Œuvre Plomberie Peinture Taux % 100
Observations	Le niveau d'exécution est satisfaisant.Si le rythme actuel et la gestion par l'entrepreneur sont maintenu ,les travaux devraient pouvoir se faire dans la période de prolongation de délai d'exécution de 90j accordée à l'ensemble des entreprises.Le village disposant d'un RAEP,il a été demandé de connecter la case de santé au dit réseau.Une proposition de prix à soumettre au M.O devra donc être faite accompagnée d'une demande d'utilisation du réliquat et adressée au Directeur Général de l'Agence sous couvert de l'AR par le CGMP L'irrégularité du M.O au niveau du suivi est toujours déplorée.							
Recommandations	<i>Se rapprocher du SRPM et du responsable des infrastructures de l'OADC (par le biais du M.O) pour l'anticipation sur le second œuvre et la substitution au ciment alumineux pour ne pas porter préjudice à l'entreprise.</i>							

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE CASE DE
SANTÉ**

A PAKABOURY

N° KLKA / I E - 027-04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU**

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Pakaboury
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -027-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Pakaboury
Maître d'Œuvre	Omar COLY
Montant du contrat	720 000
Entreprise	E.Cheikh S.Chérif Diouf
Montant Offre	8 342 452
Apport Bénéficiaires	778 716
Montant Marché	7 563 736
Date de Signature du Contrat	03/03/2005
Date de Démarrage	08/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	22/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Pakaboury
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV/ PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Abdou	SECK
	CTMO	Assane	MBAYE
	CTMO	Omar	GUEYE
	CTMO	Inthia	BOYE
	CTMO	Ouly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	El Hadi	DIOUM

V/ SITUATION

V/ SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS					5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Travaux Prévisionnels	
	Prévu			4 Ecart %	Taux %				
	Période du 08/04 au 07/05/ 2005								
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état						
Case des Soins	Terrassement		100	100	0	L'entreprise a pris le risque de poser le carrelage avant la toiture.L'attention du M.O est attirée sur ce fait.II devra ,après la pose de la toiture ,bien vérifier l'état des carreaux et les éventuels dégâts	Gros Œuvre	100	
	Gros Œuvre		100	85	15		Toiture -Charpente	100	
	A) Fondations	100		100	0		Plomberie-Sanitaire	100	
	B) Elévation	100		90	10		Menuiserie	100	
	Toiture-Charpente		100	0	100		Peinture	100	
	Menuiserie		100	0	100		Support Réservoir et Bas	100	
	Plomberie		100	0	100				
	Carrelage		100	100	0				
	Peinture		100	0	100				
	I/Terrassement		100	100	0				
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	5	95	Voir Tableau de Synthèse	Menuiserie	100	
	A) Fondations	100		100	0		Peinture	100	
	B) Elévation	100		0	100				
	Menuiserie		100	0	100				
	Peinture		100	0	100				
	Support Réservoir et Bassin		100	0	100		Support Réservoir et Bas	100	
	Terrassement		100	0	100			100	
	Gros Œuvre		100	85	15		Gros Œuvre	100	
	A) Fondations	100		100	0		Plomberie-Sanitaire	100	
	B / Elévation	100		90	10		Menuiserie	100	
Latrines	Menuiserie		100	0	100	Voir Tableau de Synthèse			
	Toiture-Charpente		100	100	0				
	Plomberie		100	0	100				
	Peinture		100	0	100		Peinture	100	

INDICATEUR DE RESULTATS							Travaux Prévisionnels	
Désignation des Composants l'Ouvrage	Prévu (Période du 08/04 au 07/054)		3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Désignation	Taux
	1 %par Poste	2 % par corps d'état						
Brûleur de Déchets	I /Terrassement	100	0	100	Le ciment alumineux étant actuellement disponible en sachet de 1kg dans le maché, les travaux sur le brûleur de déchets doivent pouvoir débiter.		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre	100	0	100			Bac à Brûler	
	Bac à cendre	100	0	100			Bac à Cendre	
	Bac à Brûler	100	0	100				
	Peinture	100	0	100			Peinture	100
Case Accompagnants	I/Terrassement	100	100	0	NEANT		Gros Œuvre	100
	Gros Œuvre	100	90	10			Peinture	100
	A) Fondations	100	100	0				
	Elévation	100	95	5				
	Toiture Charpente	100	100	0				
	Peinture	100	0	100				

IV / SYNTHESIS

IV / SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE (Période du 08 /04 au 07/05/05)								Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prév	Taux d'Av. Glo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 08/04 au 22/04/05	
								Désignation	Taux %
	08/03/2005	45 j	22/04/2005	20%	75j	15j	Avancement Faible	Gros Œuvre	100
Observations	Le rythme d'avancement reste toujours faible. Soit l'entrepreneur ne fait pas preuve de bonne volonté soit il n'a pas les moyens pour pouvoir piloter 2 chantiers en plus de manquer d'encadrement technique. Si cette situation perdure il faudra trouver une solution pour faire le travail en régie après inventaire de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à faire, mais pour cela il faut que le maître d'oeuvre soit aussi près de son chantier, c'est à dire que le suivi soit beaucoup plus régulier								
								Plomberie	100
								Menuiserie	100
							Peinture	100	
Recommandations	<i>Demander au M.O de procéder à un levé contradictoire en présence de l'entrepreneur et proposer un travail en régie avant l'entrée en plein hivernage. La zone étant pratiquement inaccessible en cette période.</i>								

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

**MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE**

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

**AGENCE REGIONALE
DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL**

ARFS /Kaolack

TITRE DU MICRO PROJET

**EXTENSION ET EQUIPEMENT DE LA CASE DE
SANTE**

DE MEDINA SY

N° KLKA / I E - 023-04

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
DU**

MICRO PROJET

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période :Avril /Mai 2005

N° 02

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bok Jom de Médina Sy
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -023-04
Titre du Micro-Projet	Extension et Equipement de la Case de Santé de Médina Sy
Maître d'Œuvre	Bouna DIOUF
Montant du contrat	600 000
Entreprise	Business Center
Montant Offre	6 300 000
Apport Bénéficiaires	484 725
Montant Marché	5 815 275
Date de Signature du Contrat	08/03/2005
Date de Démarrage	13/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	27/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Médina Sy
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hoddar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Assane	DIOUF
	CTMO	Saliou	SECK
	CTMO	Abdou	DIOP
	CTMO	Ibra	DIOP
	CTMO	Ouly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa	SOW

V / SITUATION

V / SITUATION

INDICATEUR DE RESULTATS										Travaux Prévisionnels	
Désignation des éléments de l'Ouvrage	Prévu				3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Désignation	Taux %	
	Période du 13/04 au 12/05/ 2005		1 % par Poste	2 % par Corps d'état							
	Désignation										
	Toiture Charpente			100	100	0					
	Sous plafond		100		100	0					
	Plomberie			100	100	0					
	Carrelage			100	100	0					
	Peinture			100	0	100					
Mur de Clôture	I/Terrassement			100	100	0	Absence du M.O toujours déplorée	Voir Tableau de Synthèse	Menuiserie Peinture	100	
	Gros Œuvre			100	100	0					
	A)Fondations	100			100	0					
	B)Elévation	100			100	0					
	Menuiserie			100	50	50					
	Peinture			100	0	100					
	Terrassement			100	100	0					
	Gros Œuvre			100	100	0					
	A)Fondations		100			0					100
	B / Elévation		100			0					100
Latrines Extension à 1 Boxe	Toiture-Charpente			100	100	0	Absence du M.O toujours déplorée				
	Menuiserie			100	100	0					
	Plomberie			100	100	0					
	Peinture			100	0	100					
	A)Fondations		100			0					100
	B / Elévation		100			0					100

INDICATEUR de RESULTATS										Travaux Prévisionnels	
Désignation des Composants l'Ouvrage	Prévu (Période du 13/04 au 12/05)			3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 13/05 au 12/06/05		Taux	
	Désignation	% par Poste	% par corps d'état					Désignation			
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	0	100	Le ciment alumineux étant disponible en sachet de 1kg dans le marché, les travaux sur le brûleur doivent pouvoir débuter		Gros Œuvre		100	
	Gros Œuvre							Bac à Cendre			
	Bac à cendre	100		0	100			Bac à Brûler			
	Bac à Brûler	100		0	100			Peinture		100	
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0	NEANT	Lieu d'emplacement non déterminé				
	Gros Œuvre		100	100	0			Peinture		100	
	A)Fondations	100		100	0						
	Elévation	100		100	0						
	Toiture Charpente		100	100	0						
Connection Case au RAEP	Peinture		100	0	100						
	Terrassement		100	100	0						
	Reseau		100	100	0						
	Connection et installation		100	100	0						
Essai											

VI / SYNTHÈSE

SITUATION GLOBALE (Période du 13 /04 au 12/05/05)							Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prév	Taux d'Av. Glo	Durée	Ecart (jour)	Période du 13/05 au 12/06/05	
	13/03/2005	45 j	27/04/2005	85%	60j	15j	Désignation	Taux %
Observations	Les travaux de gros œuvre sont finis. En dehors de la menuiserie qui reste à être finaliser l'entreprise est en attente de la peinture dont les teintes ont été remise à l'OADC par le SRPM. Si les dispositions sont prises pour avoir à temps la peinture, l'entreprise devra être à mesure de finir les travaux dans la deuxième quinzaine du mois de Mai ou au plus en début Juin.						Gros Œuvre	100
							Menuiserie	100
Recommandations							Peinture	100
							<i>Prendre les disposition pour mettre en place la commande de peinture à temps pour ne pas trop pénaliser l'entreprise.</i>	