

Projet de réalisation de l'hôpital Régional de Matam	Construction et Equipements de l'Hôpital régional de matam		90%	95%	Achèvement des travaux de base. Equipements en cours d'installation	2ème semestre 2013	Procédures de passation d'un marché complémentaire (aménagement de la radiologie pour accueillir les équipements, construction de l'unité de dialyse sont en cours
Projet de construction des hôpitaux Fatick Ziguinchor	Projet d'achèvement des 2 hôpitaux	9 515 826 911	70%	60%	80% Trvx restants : Finitions et Raccordement divers, Mise en place des lots techniques (poste transfo, STEP, fluides méd, CTA), voirie et réseaux divers	2ème semestre 2013	L'exécution des Lots techniques sujet à des incertitudes : commandes non maîtrisées, une partie non prise en charge par le marché (station d'épuration, fluides médicaux, station de relevage des eaux) → Marché complémentaire à passer ///Gap de 4 310 452 711 incluant le solde du marché et le montant du marché complémentaire
Dallal Djam	Projet d'achèvement et d'équipements de l'Hôpital de Diamniadio	22 535 804 037 Fcfa dont part Etat 19,48% (3 988 053 144 Fcfa)	85%	75% pour Construction	95% pour Construction. Equipements : contrat en attente de signature	Construction : 2ème semestre 2013. Equipements : 2014	Avenant pour la construction de 2 milliards déjà signé. Convention pour l'acquisition des équipements en cours de signature avec les partenaires financiers
Hôpital d'Enfants de Diamniadio : Logements et STM	Construction de Logements et STM	257 203 860		Démarrage des Travaux	Les (03) Logements : 60% Bâtiments studios : 45 % Service technique de maintenance : 50 % Voies d'accès et parking : 35 %	Hôpital d'Enfants de Diamniadio réceptionné en mai 2012 et mis en fonction en septembre 2012. travaux complémentaires Fin Août 2014	Les contraintes liées à la nature du sol ont retardé le démarrage des travaux

Projet Contrepartie JICA // services complémentaires		476 152 138		Démarrage des Travaux	Maka : 90 % ///// Saraya et Dianke Makhan : 60 %	Fin Août 2013	Problèmes d'alimentation en eau au niveau de Saraya où il a fallu réaliser un nouveau forage
SAM FALL & Goriki		199 748 988		Démarrage des Travaux	Niveau d'avancement de 60 %	Fin Août 2014	
Projets de construction d'unités de dialyse dans 04 hôpitaux et 01 unité d'hospitalisations au CHU Le Dantec	mise en place d'unités de dialyse dans le cadre de décentralisation de l'hémodialyse	126 351 297		Démarrage des Travaux de Touba et kaolack	Touba et Kaolack : 98 %	Réception des unités achevées (Touba , Kaolack)	Travaux modificatifs dus à des contraintes d'installation des équipements pris en compte tardivement. Cela va engendrer des avenants
					Hoggy : 85%	Hoggy fin juin 2014	
					Ziguinchor : 0 %	Décembre 2013 pour Ziguinchor	
					HALD : 5 %	Décembre 2013 Dantec	
Projet EPS1 IHS	Construction et équipements de l'EPS1 IHS	411 159 079,00	45%	60%	2ème semestre 2013	Evolution très poussive. Avenant de 127 Millions dû aux contraintes rencontrées après le démarrage des travaux (nappe trop proche, présence de réseaux de conduites à déplacer) à prendre en charge par le BCI. Projet d'avenant envoyé à la DCMP pour avis	Rythme au ralenti. Attente de signature d'avenant

Projet d'extension de la maternité de l'Hôpital Aristide Le Dantec	Construction 2ème phase				Ouverture des plis effectuée. Proposition d'attribution en cours	Démarrage prévu en fin 2013	Marché relancé sur décision de l'ARMP suite à un recours
Pédiatrie C H R Thiès	Construction Pédiatrie C H R Thiès	221957882		80%	90%	juil-13	Paiement des décomptes bloqué par demande de réactualisation du contrat.
CONSTRUCTION DES CENTRES DE SANTE							
CS Samine	Construction et Equipement de CS Samine	882 719 602		75%	90%	3ème semestre 2013	Paiement des décomptes bloqué par demande de réactualisation du contrat. Avenant envoyé à la DCMP pour avis
CS Goudomp	Construction et Equipement de CS	897 094 874		60%	60%	2ème semestre 2013	Paiement des décomptes bloqué par demande de réactualisation du contrat. Avenant envoyé à la DCMP pour avis
Cas Cas	Construction et Equipement de CS	1 282 019 346		85%	85%	sept-13	Poursuivre les visites, Entreprise titulaire a cédé le contrat sous contrainte bancaire sans l'avis de l'Administration. Etudier possibilité de passer avenant pas évident
Médina Gounass	Construction et Equipement de CS	959 999 418		55%	85%	juil-13	Paiement des décomptes bloqué par demande de réactualisation du contrat. Avenant envoyé à la DCMP pour avis

Niakhar	Construction et Equipement de CS	832 226 388		15%	25%	déc-13	Païement des décomptes bloqué par demande de réactualisation du contrat. Avenant envoyé à la DCMP pour avis
Gandiaye	Construction et Equipement de CS	791 935 745		25%	30%	juil-05	lenteurs dans les travaux
Keur Massar	Construction et Equipement de CS	933262058		100%	100%	en fonction	Solde de 230 millions à payer à l'entreprise. Inscription de 160 millions au BCI 2013 mais décompte bloqué par le COF pour vérification