

559
3379

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple- Un Bât- Une Foi

△△△△△△

MINISTERE DE LA FAMILLE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

△△△△△△

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

A F D S

AGENCE REGIONALE

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

ARFS /Kaolack

**RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES
TRAVAUX
D'ADDUCTION D'EAU PUBLIQUE**

Financement :

Gouvernement du Sénégal

Communautés

OADC :

Cabinet MSA

Responsable des Infrastructures :

M. Lamine DIOP

Période : Mai /Juin 2005

N° 02

RESEAU
D'ADDUCTION D'EAU
PUBLIQUE

COMMUNAUTES

DIANKE SOUF

TIVAOUANE DELBY

NDIAPTO WOLOF

NIORO THIALENE

PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social 'AFDS)** en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre ,l'**A F D S** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par l'**A F D S**.

I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

II / OBJECTIFS

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base (OCB)

DIANKE SOUF

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Gouye Sathie
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -036-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Dianké Souf
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant Contrat	700 000
Entreprise	E T H E C
Montant Offre	9 188 500
Apport Bénéficiaires	663 189
Montant Marché	8 505 311
Date de Signature du Contrat	08/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	27/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Dianké Souf
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT

Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Ousmane NDAO
	CTMO	Magaye NDAO
	CTMO	Adama BADIANE
	CTMO	Pape Ndongo GAKOU
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Ndéye Fatou DIOP

V / SITUATION

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS						Travaux Prévisionnels	
	Prévu Période du 13/04 au 12/05/ 2005			3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	Période du 13/05 au 12/06/05
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état					Désignation Taux %
Réseau d'Adduction d'Eau Publique et Installation de B.F	Réseau-Terrassement	100	100	100	0	L'entreprise a introduit une demande réception provisoire et la date du 13/05 a été retenue		RECEPTION PROVISOIR RETENUE POUR LE 13/05
	Fouilles en tranchées	100		100	0			
	Pose Tuyauterie	100		100	0			
	Remblais sur fourreau	100		100	0			
	Gros Œuvre		100	95	5			
	Confection de B.F(5lignes)	100		100	0			
	Confection de vannes	100		0	100			
	Socle potence et potence	100		100	0			

VI / SYNTHESIS

VI / SYNTHESE									
SITUATION GLOBALE(Période du 13/04 au 12/05/05)								Travaux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.G lo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 13/05au 12/06/05	
	20/03/2005	45 j	04/05/2005	95%	53j	8j	Excellent	Désignation	Taux %
	Confection de Vanne							100	
Observations	L'entreprise a pu obtenir ce résultat grâce à sa bonne volonté,la présence permanente et régulière du maître d'œuvre, de l'entrepreneur et de la mobilisation sans faille de la communauté.II y a lieu aussi de noter la gestion professionnelle du marché(mobilisation des moyens humains,matériels et financiers)							Réception provisoire	
Recommandations	Confectionner les chambres vannes dans les plus brefs délais.								

TIVAOUANE DELBY

III / IDENTIFICATION DU PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE And Fass Jom
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -037-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Tivaouane Delby
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant Contrat	700 000
Entreprise	E T H E C
Montant Offre	13 020 700
Apport Bénéficiaires	900 000
Montant Marché	12 120 700
Date de Signature du Contrat	06/03/2005
Date de Démarrage	11/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	253/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Tivaouane Delby
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Abdoulaye	NDAO
	CTMO	El Hadji	NDAO
	CTMO	Amath	FAYE
	CTMO	Saliou	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa	SOW

VI / SITUATION

VI/ SITUATION	INDICATEURS DE RESULTATS						Travaux Prévisionnels			
	Prévu			3	4	5	6	7		
	Période du 13/04au 12/05/ 2005							Période du 13/05 au12/06/05		
	Désignation des éléments de l'Ouvrage	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %	Difficultés Rencontrées	Observations	Désignation	Taux %
Réseau-Terrassement										
Fouilles en tranchées										
Pose Tuyauterie										
Remblais sur fourreau										
Gros Œuvre										
Confection de B.F(3lignes)										
Confection de vannes										
Réseau d'Adduction d'Eau Publique et Installation de B.F										
RECEPTION PROVISOIRE RETENUE POUR LE 13/05										

V I / SYNTSE

SITUATION GLOBALE(Période du 13/04 au 12/05/05)								Travux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv. Prév	Taux d'Av.G lo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 13/05 au 12/06/05	
	20/03/2005	45 j	04/05/2005	95%	53j	8j	Excellent	Désignation	
								Taux %	
Observations	L'entreprise a pu obtenir ce résultat grâce à sa bonne volonté, la présence permanente et réul"re du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur et de la mobilisation sans faille de la communauté. Il y a lieu aussi de noter la gestion professionnelle du marché(mobilisation des moyens humains, matériels et financiers)							Confection de Vannes 100	
								Réception Provisoire	
Recommandations		Confectionner les chambres vannes dans les plus brefs délais.							

NDIAPTO WOLOF

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE des Femmes de Ndiapto Wolof
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -038-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Ndiapto Wolof
Maître d'Œuvre	Thierno SARR
Montant Contrat	500 000
Entreprise	E S B T P
Montant Offre	8 439 460
Apport Bénéficiaires	774 975
Montant Marché	7 664 515
Date de Signature du Contrat	15/03/2005
Date de Démarrage	20/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	04/05/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Ndiapto Wolof
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVEVANT

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Gouthia GADIAGA
	CTMO	Ibrahima NGOM
	CTMO	Omar NGOM
	CTMO	Amath TOP
	CTMO	Malick TOP
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Say LO

V / SITUATION

V / SITUATION									
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS						Travaux Prévisionnels		
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %	5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du	
	Période du 20/04 au 19/05/ 2005							20/05 au 19/06/05	
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état					Désignation	Taux %
Réseau d'Adduction d'Eau Publique et Installation de B.F	Réseau-Terrassement			100	100	0	NEANT Voir Tableau de Synthèse	Terrassement-Réseau	100
	Fouilles en tranchées			100	100	0			
	Pose Tuyauterie			100	95	5			
	Installation de potences			100	0	100		Installation de potences	100
	Remblais sur fourreau			100	95	5			
	Gros Œuvre			90	0	10		Gros Œuvre	100
	Confection de B.F(4lignes)			100	100	0		Confection de vannes	
	Confection de vannes			100	0	100			

Treasury D'ovionnele

VI / SYNTHESE									
SITUATION GLOBALE(Période du 20/04 au 19/05/05)								Travux Prévisionnels	
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.G lo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	7 du 20/04 au 04/05/05	Période
	20/03/2005	45 j	04/05/2005	90%	60j	15j	Satisfaisant		
	Désignation	Taux %							
Observations	Il avait été demandé à l'entreprise de proposer un devis à soumettre au maître d'œuvre et calé sur la solution technique que ce dernier aurait arrêté por la traversée du ravin et que les travaux sur terre plein pouvaient continuer.La communauté ayant émi le souhait de disposer de potences,il avait été retenu de les installer à la place des puisards.							Terrassement -Réseau	100
								Gros Œuvre	100
Recommandations								Etair le devisà soumettre au maître d'œuvre pour approbation et confectionner les poences aux emplacements retenus par la communauté.Ceci devra se faire avant les premières pluies.	

NIORO THIALENE

III / IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Nioro Thialéne
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -039-04
Titre du Micro-Projet	Installation d'un Réseau d'Adduction d'Eau Publique et de Bornes Fontaines à Nioro Thialéne
Maître d'Œuvre Montant Contrat	Omar COLY
	600 000
Entreprise Montant Offre	G I E Salam
	13 760 562
Apport Bénéficiaires	912 965
Montant Marché	12 874 597
Date de Signature du Contrat	04/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	23/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Nioro Thialéne
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

IV / PERSONNEL INTERVENANT

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Baba Khady	SALL
	CTMO	Omar	SALL
	CTMO	Awa	DIENG
	CTMO	Sokhna	NDIAYE
	CTMO	Malick	SALL
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	El Hadji	DIOUM

V / SITUATION

V / SITUATION	INDICATEUR DE RESULTATS						Travaux Prévisionnels		
	Prévu			5 Difficultés Rencontrées	6 Observations	7 Période du 09/05 au 08/06/05			
	Période du 09 / 04 au 08 / 05 2005		Désignation			Taux %			
	Désignation	% par Poste					% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Désignation des éléments de l'Ouvrage	Réseau-Terrassement		100	100	0			Réseau Terrassement	100
	Fouilles en tranchées		100		100	0		Fouilles	
	Pose Tuyauterie		100		90	10		Pose tuyaux	
	Remblais sur fourreau		100		85	15		Remblais	
	Gros Œuvre			100	75	25		Gros Œuvre	100
	Confection de B.F(4lignes)		100		75	25		Confection de vannes	
	Confection de vannes		100		0	100		Confection de B.F	
								Essais	
Réseau d'Adduction d'Eau Publique et Installation de B.F									

V I / SYNTHESIS

VI / SYNTHESE										
SITUATION GLOBALE(Période du 09 /04 au 08/05/05)								Travux Prévisionnels		
Récapitulatif	Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de Liv.Prév	Taux d'Av.G lo	1 Durée (jours)	2 Ecart (jours)	Appréciation	Période du 09/05 au 08/06/05		
	09/03/2005	45 j	23/04/2005	90%	30j	16j	Satisfaisant	Désignation	Taux %	
								Désignation	Taux %	
Observations	L'entreprise a pu réaliser un atteinndre ce résultat acceptable grâce à la présence permanente de son technicien .Il reste à entamer la confection des chambres vannes parallèlement au travaux de réseau.							Terrassement -Réseau		100
								Gros Euvre		100
Recommandations								Se fixer un planning d'exécution et un planning d'approvisionnement à respecter scrupuleusement		