
Primature



LE DIRECTEUR GENERAL

Rapport sur l'état d'avancement des activités du MCA Sénégal
(Septembre 2012)

I. Questions Institutionnelles

En marge de la 67^{ème} Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Chef de l'Etat, le Président Macky SALL, a pris part à une table ronde organisée à New York, le jeudi 27 Septembre 2012, par le Millennium Challenge Corporation (MCC).

A cette occasion, il s'est félicité de la qualité de la coopération entre le MCC et le Sénégal qu'il a qualifié de « *coopération exemplaire* », et a décliné les grandes orientations du "Compact Sénégal" et les actions mises en œuvre pour réussir le pari du Millénium Challenge Account (MCA).

Il a aussi laissé entendre que les critères de Bonne Gouvernance, d'investissement dans les secteurs sociaux et de création d'un environnement propice au Développement économique, loin d'être une contrainte, sont des valeurs que le Sénégal partage avec les Etats unis d'Amérique.

Le 26 septembre 2012, une délégation de MCA-Sénégal, conduite par le président du Conseil de Surveillance, M. Alioune Papa NDAO, et comprenant le Directeur Général et le Conseiller Juridique a été reçu en audience par Monsieur le Premier Ministre pour une réunion de travail sur les mesures à prendre pour lutter efficacement contre le phénomène de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et les pratiques assimilées. L'objet de la réunion était d'identifier les dispositions pratiques à prendre par le Gouvernement pour satisfaire certains indicateurs sur le phénomène de la traite et éviter que le Sénégal soit encore mal classé dans le prochain rapport du Département d'Etat américain.

Tirant les conclusions des discussions, Monsieur le Premier Ministre a demandé la préparation d'un courrier adressé au chef de l'Etat pour lui faire part de la nécessité pour le Sénégal de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, en particulier l'exploitation des enfants mineurs.

Sur ce registre, en collaboration avec la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes, en particulier des femmes et des enfants (CNLTP) du Ministère de la Justice et avec le soutien de la Cellule d'Appui au MCA-Sénégal, le MCA-Sénégal a organisé le 03 octobre 2012 à l'hôtel King Fahd Palace (Ex Le Méridien), un Atelier de sensibilisation sur « *le rôle du secteur privé dans la prévention de la traite des personnes* ».

II. Questions Techniques

A. Projet Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau

1. Irrigation et Gestion des Ressources en Eau dans le Delta

L'activité Irrigation et Gestion des ressources en Eau dans le Delta comporte la réhabilitation des adducteurs du delta et la réalisation de l'Emissaire delta.

Réhabilitation des adducteurs du Delta :

- Les adducteurs du Delta

Lot 1 : Ouvrages du delta : l'attribution provisoire du marché de travaux a été faite. Les négociations avec l'entreprise sont prévues à la fin du mois d'octobre. Négociation retardée du fait de retard dans l'approbation des contrats de supervision.

Lot 2 : le DAO a été lancé le 06 août 2012 et le dépôt des offres est prévu pour le 24 octobre 2012.

Réalisation de l'Emissaire Delta :

Lot 3 : le DAO a été lancé le 24 août et le dépôt des offres aura lieu le 02 novembre 2012.

Lot 4 : le DAO a été lancé le 12 septembre et le dépôt des offres est prévu le 21 novembre 2012.

Supervision des travaux : le rapport d'évaluation des propositions a été soumis au MCC pour avis de non objection. Le processus de validation a pris plus de temps que prévue.

Activités de réinstallation sur le Projet Delta

- ✓ **Delta Lot 1 Grands ouvrages :** Le rapport PAR final produit par AECOM a montré l'absence d'activités de réinstallation pour ce lot. Dès lors, cette composante du projet n'est sujette à un quelconque PAR.
- ✓ **Delta lot 2 Terrassement Delta Adducteurs :** Le rapport PAR (revue 1) a été reçu. Les commentaires de MCA/MCC ont été transmis au Consultant.
- ✓ **Delta Lot 3 – Terrassement Delta Emissaire :** Le rapport PAR (revue 1) a été reçu et les commentaires ont été transmis à AECOM pour finalisation.
Le programme de recherche et d'identification des terres de remplacement est toujours en cours. Les activités de communication et de concertation avec les collectivités locales ont débuté dans les trois communautés rurales concernées.
- ✓ **Delta Lot 4 – Grands ouvrages Emissaire :** Le rapport PAR a été soumis à MCA à la date du 14 juin 2012. Le rapport montre la présence d'une seule PAP qui perdrait une petite superficie de terre agricole. Pour ce lot, le projet n'est pas sujet à un impact important en termes de réinstallation. Les enquêtes complémentaires sont entrain d'être finalisées dans le Gandiolais suite à la signature d'un avenant avec le Consultant.

La mise en œuvre des PARs des lots 2 et 3 est confiée au Consultant AECOM sous forme de sole source.

Perspectives pour le prochain trimestre 2012 (Octobre – Novembre – Décembre 2012) :

Lot 1 : les négociations avec l'entreprise sont programmées pour le 22 octobre 2012. La signature du contrat est prévue pour mi-novembre en vue d'un démarrage des travaux pour décembre

Lot 2 : l'ouverture des offres aura lieu le 24 octobre et leur évaluation à partir du 5 novembre 2012. La signature de ce contrat est prévue pour la troisième semaine du mois de décembre 2012.

Lot 3 : Ouverture des offres est prévue le 02 novembre et leur évaluation à partir du 16 novembre 2012. La signature du contrat est prévue en fin décembre 2012.

Lot 4 : Ouverture des offres est prévue le 21 novembre et leur évaluation à partir du 04 décembre 2012.

Supervision des travaux : l'attribution du contrat est prévue pour fin octobre et sa signature devra intervenir dans la deuxième semaine de novembre 2012.

➤ **Contraintes :**

Les délais d'approbation des rapports d'évaluation par le MCC sont relativement longs.

➤ **Défis :**

Démarrage des travaux du lot 1 en décembre 2012

Signature du contrat de supervision ainsi que des contrats de travaux des lots 2, 3 et 4 et démarrage de tous les travaux au plus tard en Février 2013.

2. Irrigation et Gestion des Ressources en Eau dans la zone de Podor

L'activité Irrigation et gestion des ressources en eau dans la zone de Podor comporte les études APD/DAO sur cinq cuvettes et la réalisation des travaux sur la cuvette de Ngalenka.

Etudes APD/DAO : Les études ont été bouclées dans l'ensemble des cuvettes.

Travaux de la cuvette de Ngalenka :

Lot 1 : aménagement structurant : le contrat a été attribué au **groupement RC contruçoos/RC Sénégal** pour un montant de **2 410 930 615 FCFA**. La lettre d'acceptation et le contrat ont été transmis à l'entreprise le 19 septembre 2012.

Lot 2 : travaux d'aménagement tertiaire : le projet d'avenant en cours de préparation.

Supervision des travaux : le contrat a été attribué au consultant Studi international pour un montant de 333.186.400 FCFA.

Perspectives pour le prochain trimestre 2012 (Octobre – Novembre – Décembre 2012) :

Lot 1 : Le marché sera signé en mi-octobre et le démarrage des travaux en novembre 2012.

Supervision des travaux : Le contrat a été signé en début octobre 2012.

Activités de réinstallation sur le Projet Ngalenka

Suite à la restitution du PAR de NGALENKA et son approbation finale ; MCA s'est attelée à la mise en œuvre avec la création d'une Unité de Mise en œuvre (UMO) installée à Ndiayene Pendao.

Une antenne composée d'un expert en réinstallation secondé par quatre animateurs sociaux est chargée de conduire les activités relatives à la compensation des personnes affectées par le projet. Un travail d'accompagnement et d'assistance des PAPs appartenant aux GIEs BEBA et 6 B est entrain d'être mené. La finalisation des dossiers des ententes individuelle permettra à la signature des ententes. L'effectivité de ces paiements devra aboutir à la libération des emprises et sa prise de possession par les entreprises.

Le niveau d'avancement est estimé présentement à 80%. La validation de la note méthodologique sur les processus de compensation nous permettra de finaliser le processus de libération des emprises.

➤ **Contraintes :**

Délais de revue des contrats relativement longs.

➤ **Défis :**

Cérémonie de lancement du démarrage des travaux en début novembre 2012.

Activités de réinstallation sur le Projet Ngalenka

- Mise en œuvre des PARs
- Confection des titres d'affectation en relation avec le Conseil Rural et les GIEs
- Libération de l'emprise et attente de nouvelles affectations

3. Activités de sécurisation foncière

➤ **Etudes préparatoires à la sécurisation foncière (LTS01)**

- Le contrat LTS01 portant sur les études préparatoires à la sécurisation foncière et les avenants 1 et 2 ont été clôturés dans le courant du mois de Mars 2012.

➤ **Préparation de la phase de mise en œuvre des activités de sécurisation foncière**

- A la suite de la publication des offres le 26 juin 2012, la visite des sites et la réunion de pré-soumission ont eu lieu les 18 et 19 juillet 2012 dans les zones du Delta et à Ndiayenne Pendo (Cuvette de Ngallenka). Les questions formulées par les soumissionnaires et les réponses ont été consignées dans le compte rendu de la mission et ont été envoyées à tous les soumissionnaires par le PA.
- Le dépôt des offres et l'ouverture des offres techniques ont eu lieu le 09 août 2012 au PA.
- A la suite de l'ANO de MCC sur les membres du PANEL le 09 août 2012, tenue du Panel d'évaluation des offres techniques du 22 au 25 Août 2012 à Sally (Mbour). Finalisation du rapport d'évaluation par le PA et la DPM et ANO de MCC sur ce rapport le 19 septembre 2012.
- Ouverture des offres financières le 21 septembre 2012. Le rapport d'évaluation de la raisonnable des prix est en cours de finalisation par le PA et la DFRI.

➤ **Préparation des conventions de mise en œuvre avec les Collectivités locales bénéficiaires du projet IRMW**

- Élaboration du draft 00 des conventions de mise en œuvre MCA-S et CL, suite aux ateliers de partage, tenus du 03 au 10 juin 2012 dans les CL du Delta et du 11 au 16 juillet 2012, dans la zone de Podor, pour la signature de conventions de mise en œuvre des activités de sécurisation foncière entre MCA-S et les Collectivités locales.

➤ **Contraintes**

- Néant

➤ **Prochaines étapes**

- ANO du MCC attendu.
- La négociation du contrat est prévue et la signature du contrat après ANO MCC.
- La mobilisation du groupement et l'atelier de démarrage en novembre 2012.
- Signature des conventions de mise en œuvre avec les CL de la zone du projet IWRM.

Pont de Kolda : Le contrat des travaux a été attribué à l'Entreprise LEVANTINA ENGENIARA Y CONSTRUCCION (LIC) pour un montant de 2 750 347 496,76 F CFA. Cependant, conformément aux procédures de passation des marchés du Millenium Challenge Corporation (MCC), le contrat devait être signé et la caution de bonne exécution présentée par LIC, vingt-huit (28) jours à compter de la réception de la lettre d'acceptation. L'Entreprise n'ayant pas respecté ses obligations après cette date et à la suite des rencontres tenues avec LIC, MCA-Sénégal a fait appel, le 1^{er} octobre 2012 à la caution de soumission de l'entreprise LIC.

Lot 3 Kolda – Vélingara : L'avis d'appel d'offres a été publié le 17 août 2012 et la visite de site avec les Entrepreneurs désirant soumettre des offres a été effectuée le 18 septembre 2012. La remise et l'ouverture des offres a été faite le 15 octobre 2012 et le panel est en cours.

Lot 2 Tanaff – Kolda : L'avis d'appel d'offres a été publié le 28 août 2012 et la visite de site en compagnie des Entrepreneurs désirant soumettre des offres a été effectuée le 19 septembre 2012. La remise et l'ouverture des offres sont prévues pour le 29 octobre 2012.

Lot 1 Ziguinchor - Tanaff : L'avis d'appel d'offres a été publié le 14 septembre 2012. La visite de site avec les Entrepreneurs désirant soumettre des offres se fera le 11 octobre 2012. La remise et l'ouverture des offres sont prévues pour le 13 novembre 2012.

Supervision des travaux : La notification de la phase optionnelle relative à la supervision des travaux de la RN6 a été faite au groupement LOUIS BERGER / AGEIM le 18 juin 2012.

- **SITUATION DES ETUDES PAR :**

1. **Pont de Kolda** : Le rapport PAR final du pont de Kolda a été approuvé par MCC le **02 mai 2012** et sa restitution à la date du **21 juin 2012**, suivie d'un atelier de formation de la commission de conciliation et du comité local de médiation le **22 juin 2012**.
2. **Lot 3 (Kolda – Vélingara)** : La version du rapport PAR (indice 2) du lot 3 a été transmise à MCC pour ANO le 04 octobre 2012.

L'Unité de Mise en Œuvre des PAR (UMO) de Kolda est installée. Les bureaux sont en cours d'équipement. Le personnel est fonctionnel.

La mise en œuvre est en cours depuis juillet 2012. Le traitement des dossiers est évalué à 80%. Les dossiers d'appel d'offres sur les structures de remplacement sont lancés.

- **Défis**

- Les protocoles d'accord avec les institutions financières en vue de faciliter au niveau local l'accès des PAPS à leur compensation sont en cours de négociation.
 - la constitution des structures de remplacement.
1. **Lot 2 (Tanaff – Kolda)** : Le PAR provisoire a été reçu le 08 Août 2012. PAR marché reçu le 05 septembre 2012 et les commentaires envoyés le 28 septembre 2012
 2. **Lot 1 (Tanaff – Kolda)** : La version provisoire du rapport PAR du lot 1 indice 2 (Ziguinchor-Tanaff) a été reçu le 03 septembre 2012 et les commentaires ont été transmis au Consultant pour le PAR final.
- **Perspectives pour le prochain trimestre 2012 (Octobre – Novembre – Décembre) :**

B. Infrastructures Routières

1. Activité RN2

L'activité RN2 comporte la réhabilitation de la route RN2 entre Richard Toll et Ndioum et la construction du pont de Ndioum.

En fin septembre 2012, la situation de l'activité RN2 se présente comme suit :

Pont de Ndioum : Le marché des travaux a été attribué à l'Entrepreneur MSF pour un montant de 6 827 151 454,50 F CFA. La lettre d'acceptation et le projet de contrat ont été transmis par MCA-Sénégal à l'Entrepreneur le 27 septembre 2012. Signature attendue courant octobre 2012.

Route RN2 : L'ouverture des offres pour la réalisation des travaux a été faite le 27 août 2012 et onze (11) offres ont été reçues. Le rapport d'évaluation des offres a été finalisé et transmis le 20 septembre 2012 au MCC avec la proposition d'attribution des travaux. L'attribution provisoire des travaux a été notifiée à CSE / SOSETER.

Supervision des travaux de la RN2 et du pont de Ndioum : La supervision des travaux de la RN2 et du pont de Ndioum a été attribuée au Groupement de bureaux SGS Sénégal / SGS CZECHÉ pour un montant de 1 580 232 000 FCFA. La négociation du contrat a été tenue le 14 septembre 2012 et le projet de contrat a été transmis le 03 Octobre 2012 au groupe de bureaux pour signature.

Perspectives pour le prochain trimestre 2012 (Octobre – Novembre – Décembre 2012) :

- **Pont de Ndioum** :
 - Octobre 2012 : Signature du contrat des travaux et celui de la supervision ;
 - Novembre : Démarrage des travaux.

- **Route RN2** :
 - Octobre 2012 : Négociation du contrat ;
 - Avis du MCC attendu ;
 - Signature et démarrage des travaux.

- **Supervision des travaux de l'activité RN2** :
 - Octobre 2012 : Signature du contrat de supervision des travaux ;
 - Novembre 2012 : Démarrage des prestations de supervision.

2. Activité RN6

L'activité RN6 comporte la réhabilitation de la route RN6 entre Ziguinchor et Vélingara (le tronçon Kounkané – Vélingara étant une tranche optionnelle) et la construction du pont de Kolda.

Les études de l'activité de la RN6 ont été confiées au groupement de bureaux LOUIS BERGER / AGEIM dont le montant du contrat se présente comme suit :

- ✓ Montant total du contrat de base : 805 760 700 FCFA et 3 674 763 US Dollars
- ✓ Montant total du contrat après avenants n°1 et n°2 : 1 005 300 443 FCFA et 4 584 786,77 US Dollars

En fin septembre 2012, l'état d'avancement de l'activité RN6 se présente comme suit :

- Pont de Kolda :
 - Fin octobre 2012 : Relance de l'Appel d'Offres avec révision des DAO
- Lot 3 (Kolda – Vélingara) :
 - 15 octobre 2012 : Ouverture des offres ;
 - 15 au 25 octobre 2012 : Evaluation des offres ;
 - Début novembre : Réception ANO MCC sur proposition d'attribution ;
 - Décembre : Négociation et signature contrat.
- Lot 2 (Tanaff – Kolda) :
 - 29 octobre 2012 : Ouverture des offres ;
 - 05 au 16 novembre : Evaluation des offres ;
 - Fin novembre : Réception ANO MCC sur proposition d'attribution ;
 - Décembre : Négociation et signature contrat.
- Lot 1 (Ziguinchor - Tanaff) :
 - 13 novembre 2012 : Ouverture des offres ;
 - 19 au 30 novembre 2012 : Evaluation des offres ;
 - Décembre : Réception ANO MCC sur proposition d'attribution.
- Supervision des travaux de l'activité RN6 :
 - Décembre 2012 : Finalisation avenant phase optionnelle de LOUIS BERGER / AGEIM

▼ **Contraintes**

La principale contrainte notée au cours du trimestre (Juillet – Septembre 2012) est liée à la non signature du marché des travaux du pont de Kolda et le retard dans l'ANO du MCC pour la RN2. A cet effet, il faudra relancer l'appel d'offres pour les travaux de construction du pont de Kolda.

▼ **Défis**

- Démarrage des travaux du pont de Ndioum ;
- L'accord avec le MCC pour démarrer en Novembre / Décembre les travaux de la route RN2 ;
- Attribution des travaux routiers de la RN6 (lots 1 à 3). Diligence dans l'élaboration des rapports des Panels et des ANO du MCC.

3. Suivi Evaluation

▼ **Activités réalisées**

Enquête de Référence auprès des ménages et des entreprises:

Conformément à Accord d'Entité d'Exécution, signé le 12 Septembre 2011, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a mené l'enquête de référence dont l'état d'avancement se présente comme suit :

- Séances de recyclage des enquêteurs organisées les 17 et 18 septembre 2012 pour l'enquête routes, et les 20 et 21 septembre 2012 pour l'enquête irrigation ;
- Le recrutement de 08 cartographes pour la mise à jour de l'échantillon des enquêtes ménages et entreprises de la RN6. Cette cartographie qui a démarré le 13 juillet 2012 a été entièrement bouclé le 19 août 2012 ;
- Le démarrage le 03 octobre 2012 de la collecte des données sur les zones de traitement de la RN6 (Ziguinchor-Kolda-Tanaff-Kouankané) et témoin (Bignona) pour une durée de 30 jours ;
- Le démarrage du deuxième passage de l'enquête irrigation le 03 octobre 2012 dans les zones de traitement et témoin du projet Irrigation et Gestion des Ressources en Eau pour une durée de 40 jours ;

- Saisie des données : la prise en compte des observations d'IMPAQ sur les programmes de saisie et la transmission de la dernière version à IMPAQ. La poursuite de la codification des questionnaires issus de la collecte du premier passage et la double saisie des questionnaires (ménages irrigation, ménages routes, entreprises routes, entreprises irrigation et communautaires) ;

Mise en Place d'un Système Informatisé de Suivi Evaluation :

La première phase de l'étude sur la mise en place d'un système d'Information de Suivi-Evaluation (SISE) a été bouclé avec la réception par MCA-S de les livrables. Ainsi, la Direction Suivi Evaluation a mis en place un programme de formation des différents utilisateurs ainsi qu'un Plan opérationnel d'alimentation du Système d'Information de Suivi et Evaluation (SISE) de MCA-Sénégal. Il a été aussi procédé au recrutement d'une opératrice de saisie pour aider la Direction Suivi Evaluation à l'opérationnalisation et à la mise à jour du Système.

Etude sur la revue Initiale de la Qualité des données :

Le contrat est clôturé et tous les livrables attendus sont reçus. MCA-S a reçu l'ANO sur le Plan d'Action pour la prise en compte des recommandations. Ce plan d'action est un préalable pour la révision du Plan de Suivi Evaluation qui sera finalisée au courant du mois d'octobre 2012.

Formation sur les logiciels spécialisés

La formation du personnel technique de MCA-S sur ArcGis 10.0 a été tenue durant la période du 10 au 21 septembre 2012. Ce logiciel de Système d'Information Géographique est spécialisé dans le traitement des données géographiques, spatiales et la confection de cartes thématiques.

Collecte des Données et Elaboration de rapports de performance

La Direction du Suivi-Evaluation a procédé à la collecte de données sur les indicateurs de performance retenus dans le Plan de Suivi-Evaluation (PSE) en vue de préparer le remplissage des tableaux de suivi des indicateurs (Indicator Tracking Tables-ITT) pour le trimestre 8 du Compact.

Perspectives

- **Enquête de référence :**
 - Suivi de la collecte des données de référence dans les zones Sud (RN6) et Nord (Irrigation) ;
 - Finalisation de la saisie des données issues de la première phase d'enquête (RN2 et Irrigation) ;
 - Elaboration du programme de contrôle qualité pour l'apurement des BDD
- **Planification du Suivi-Évaluation :**
 - Révision du Plan de Suivi Evaluation de MCA-S
 - Formation des utilisateurs (PMUs, MCA-S) sur le Système d'Information de Suivi Evaluation (SISE) ;
 - Mise à jour du SISE
- **Communication :**
 - Edition du Rapport Annuel Octobre 2011 - Septembre 2012 ;
 - Ateliers d'information Suivi-Evaluation avec les parties prenantes ;
 - Voyage d'études au MCA-Maroc ;
- **Revue Initiale de la Qualité des Données (RIQD) :**
 - Déroulement du Plan d'Action de 'étude Revue Initiale Qualité des Données (RIQD) ;
 - Finalisation de la révision du PSE ;

C. Questions Administratives et financières

1. Communication

• Activités réalisées

- Début de réalisation des spots d'annonces télévisuelles 3 D, relatifs aux différentes infrastructures du MCA (Ponts et Routes) en perspective aux cérémonies de lancement des travaux. Le spot du Pont de Kolda est livré. Les autres sont en cours de réalisation.
- Réalisation de supports d'information en langues nationales sur les PAR à l'attention des personnes impactées par les projets du MCA Sénégal, en collaboration avec la Direction ESA.
- Réception et début de diffusion des plaquettes en français sur chacune des principales composantes du MCA Sénégal avec un niveau d'information plus détaillé et la mise en exergue des impacts attendus sur le Développement socioéconomique local et national
- Réception et début de diffusion de dépliants en langues nationales sur la présentation du MCA et de ses différents projets.
- Mise à jour régulière du site Web avec des informations d'actualité concernant le compact (Visite d'une délégation du MCC dans le Nord ; Déclaration de Politique Générale du PM ; Participation du PR à la table ronde du MCC sur la Démocratie et la Bonne gouvernance ; atelier de sensibilisation du secteur privé sur la traite des êtres humains ...)
- Publication du Numéro 0 du bulletin trimestriel de MCA Sénégal
- Couverture médiatique factuelle des activités des différents projets sur le terrain

PERSPECTIVES

I. Organisation d'une Campagne de Communication sur l'état d'évolution des travaux dans la Zone sud (**Octobre 2012 – Mars 2013**) justifiée par les retards enregistrés dans le démarrage des travaux dans le Sud et le contexte particulier de la région. Les questions qui gravitent autour des Projets seront abordées (Sélection des entreprises ; Communication sur la gestion des PAR ; Configuration et Qualité des ouvrages ; Intégration des questions de Genre, d'Environnement ; Emploi de la main d'œuvre locale ...).

Cette campagne est articulée autour des axes et supports média suivants :

1. **Au niveau des radios Communautaires** sur l'Axe de la RN6 et du Pont de Kolda : une émission hebdomadaire en langues nationales locales de 30 mn sera réalisée. Au bout des 6 mois, 24 émissions seront réalisées par radio communautaire et 144 émissions au total au niveau de 6 radios identifiées.
2. **Au niveau de Zig FM Ziguinchor** : Cette radio a l'avantage de couvrir toute la région de la Casamance naturelle avec une antenne relais à Kolda. Elle est très suivie. Cette radio ouvre l'antenne aux auditeurs qui ont la latitude de poser des questions sur tous les aspects liés aux projets. Il nous appartiendra de leur indiquer les personnes ressources par rapport aux thématiques à développer. Il s'agit de réaliser une émission hebdomadaire en langues nationales et en français spécialement dédiées aux questions sur le MCA, sur une durée de six mois.

➤ Revue des Risques projets

Sur la base des outils développés avec le MCC, des projections ont été réalisées pour une meilleure visibilité du plan de contingences. Un Plan de mobilisation des imprévus est en cours d'adoption et devra être stabilisé à la signature des différents contrats de travaux.

Les premiers marchés ont montré une bonne maîtrise des risques qui étaient identifiés. Parmi les indicateurs, le nombre élevé de soumissionnaires aux marchés, les prix obtenus qui sont dans les enveloppes et raisonnables.

A ce titre, les simulations faites par MCA Sénégal sur la base de 20 % de contingences et l'engagement du Gouvernement de prendre en charge tous les coûts supplémentaires éventuelles dus aux contingences avec un dépôt de six (06) milliards de Francs CFA en 2013 est une anticipation qui réduit presque à néant les risques financiers. Il faut préciser que le taux de 20 % (15 % était le taux précédent appliqué dans le Compact du Sénégal pour les routes lors de la formulation) est un scénario extrêmement conservateur que MCA Sénégal avait toujours trouvé exagéré du fait de la confiance sur les niveaux de précision des APD et de toutes les provisions de sécurité prévues dans les DAO.

Le risque pour les délais est assez maîtrisé par la stratégie d'allotissement pour 24 mois de travaux au maximum. Mais si les retards enregistrés dans l'approbation des délais de réponse du MCC se poursuivent, ce risque doit être reconsidéré. Pour faire face aux exigences induites par cette situation d'attente et de contrainte de délais, MCA Sénégal va renforcer son personnel et celui des PMU et renforcer la mise en œuvre de son plan d'assurance qualité.

➤ Perspectives

Les tâches à venir sont :

- Former le personnel du PMU AGEROUTE ;
- Appuyer le documentaliste dans la finalisation du plan de classement et d'archivage ;
- Former des auditeurs ;
- Surveiller le respect de l'assurance qualité des chantiers ;
- Plan de gestion des contingences.

3. Passation de Marchés

Le Plan de Passation de Marchés (PPM) pour la période Avril à Septembre 2012 a été approuvé d'abord par le Conseil de Surveillance le 30 MARS 2012 et ensuite par le MCC le 06 AVRIL 2012.

Ce plan a fait l'objet d'une révision approuvée par le Conseil de Surveillance et par MCC respectivement le 20 juin 2012 et le 02 juillet 2012.

Il inclut l'ensemble des activités prévues durant cette période pour un montant global de 401 800 225 Dollars US.

L'Avis Général de Passation des Marchés concernant la période sus indiquée a été publié sur le site web de MCA-Sénégal, dans DgMarket et UNDB ainsi que dans les journaux locaux.

Une seconde publication sera faite dans les mêmes formes suite à la révision récente du Plan de Passation des Marchés.

Ce PPM était consacré pour l'essentiel aux travaux des projets Routes et Irrigation d'une part, et d'autre part au parachèvement de l'installation et de l'équipement des PMUs.

3. **Au niveau du journal le Soleil** : Un Cahier Spécial sur les projets du MCA Sénégal dans le Sud sera publié, diffusé en même temps que les numéros réguliers du Journal et mise en ligne dans le site Web du journal.
4. **Au niveau du Journal du Hoodere Bamtaree Fouladou** : C'est un journal à vocation régionale qui est publié en langues nationales et en français, dans une zone où près de 70 % de la population est alphabétisée. La collaboration consistera à reprendre et à publier dans le journal les plaquettes d'information en langues nationales du MCA et à l'accompagner par des articles d'actualité sur l'état d'évolution des projets dans le Sud. Le Journal étant mensuel, il est envisagé le traitement des questions relatives à MCA sur 6 numéros, successivement.
5. **Au niveau de la TV nationale** : Il est envisagée la réalisation de deux reportages Grand Format sur la gestion des PAR dans les régions Sud et sur la nature et la qualité des ouvrages à réaliser sur la RN6 pour prendre en compte les questions liées à l'environnement, à l'agriculture, à l'élevage et au Genre.

II. Préparation des cérémonies de lancement des travaux

III. Suivi de l'édition et de la publication des documents suivants : (1) **Acquis du processus de sécurisation foncière du MCA Sénégal** et (2) **Plan d'Intégration Social et Genre du MCA**

IV. Publication du N° 1 de MCA Info

2. Management de la Qualité

Le MCC a conclu, lors de sa mission du mois d'août, que de tous les MCA, celui du Sénégal a le système qualité le plus complet.

▼ **Activités réalisées**

A la suite de la finalisation du système de management de la qualité, des séances de formation et de partage des documents qualité ont été organisées pour l'ensemble du personnel de MCA Sénégal. La formation du PMU de la SAED a été réalisée du 07 au 11 août 2012 et a porté sur les thèmes suivants:

- Sensibilisation à la Qualité ;
- Aperçu sur la norme ISO 9001 ;
- Approche processus ;
- Partage des documents du système qualité de MCA Sénégal et leur utilisation dans la gestion des projets.

Plusieurs ateliers avec les PMU de la SAED et de l'AGEROUTE ont abouti à une définition des rôles et responsabilités dans la gestion des projets. Ce document permet de bien définir les interactions entre le MCA-Sénégal et les entités d'exécution pour gérer efficacement les chantiers.

Les TDR des deux consultants qualité (1 pour routes et 1 pour irrigation) ont été partagés avec les deux projets et sont en cours de validation.

Le PPM au titre de la période allant d'Octobre 2012 à Mars 2013 est en cours de finalisation en vue de sa soumission à l'approbation du Conseil de Surveillance de MCA-Sénégal et de MCC.

En ce qui concerne la situation des marchés prévus dans le PPM en cours, le tableau ci-dessous présente la liste des contrats signés durant le trimestre passé (Juillet à octobre 2012).

Liste des contrats signés sur la période Juillet / Octobre 2012

Description	Méthode de passation des marchés	Montant du Contrat signé (FCFA HT)	Nom de la Firme ou du Consultant	Date de signature du Contrat
Fourniture et installation de mobilier de bureau PMU ANSD	COTATION	7 690 000	OFFICE CHOICE	05/07/2012
Fourniture et l'installation de logiciels Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection (Version Mac et Windows)	COTATION	10 550 250	Sinpac Sarl	16/07/2012
Production de spots TV et animation 3D	COTATION	25 817 955	LOGUISS CINE PROD	25/07/2012
Services de Consultant Individuel pour le Webmastering du site internet de MCA-Sénégal	CONSULTANT INDIVIDUEL (Durée Compact)	10 500 000	Mapenda DIOP	27/09/2012
Fourniture de GPS pour la Direction M&E	COTATION	1 176 000	SESA TECHNOLOGIES	01/08/2012
Fourniture d'équipements informatiques Documentation et SAGAM	COTATION	8 080 000	SESA TECHNOLOGIES	31/07/2012
Contrat de services de Consultant individuel expert en SIG pour MCA-Sénégal	CONSULTANT INDIVIDUEL (Durée Compact)	34 200 000	Ibrahima Almamy WADE	26/07/2012
Fourniture de carburant au PMU ANSD	COTATION	7 724 736	TOTAL SA	23/08/2012
Service de Consultant individuel pour la mise à jour du Système d'Information Managériale (SIM) de MCA-Sénégal	CONSULTANT INDIVIDUEL	24 600 000	Zaccaria SECK	20/09/2012
Contrat de services de Consultant individuel expert en GENRE pour MCA-Sénégal	CONSULTANT INDIVIDUEL (Durée Compact)	14 400 000	Mamadou Falilou SARR	20/09/2012
Contrôle et supervision des travaux de Ngallenka	SBQC	333 186 500	STUDI International	10/10/2012
Contrat de réalisation des travaux d'aménagement de la cuvette de Ngallenka	AO	2 410 930 615	Groupement RC Construcoes / RC Sénégal	En cours de signature
Contrôle technique en vue de la garantie décennale pour le Pont de Kolda	SBQC	30 577 000	SCAT International	10/10/2012
Contrôle technique en vue de la garantie décennale pour le Pont de Ndioum	SBQC	27 809 500	Bureau VERITAS	10/10/2012
Contrôle et supervision des travaux de la RN2	SBQC	1 580 323 000	Groupement SGS CZECH / SGS Sénégal	En cours de signature
Contrat de maintenance de la climatisation de MCA-Sénégal et du PMU AGEROUTE	Cotation	2 655 000,00	MATRIX ENGINEERING	20/09/2012
Fourniture et installation de matériels informatiques pour les UMO de Kolda et Podor	Cotation	11 592 000	SESA TECHNOLOGIES	08/10/2012
Fourniture et installation de mobilier de bureau pour les UMO de Kolda et Podor	Cotation	6 535 000	BUSINESS SOLUTION SERVICES	

- **N.B. :** Certains marchés de consultants sont des marchés à temps passés sur toute la durée restante du programme

➤ Situation sur l'état d'avancement des autres grands marchés inscrits dans le PPM Avril-Septembre 2012 et dont les contrats ne sont pas encore en exécution.

Désignation du marché	Montant estimé dans le PPM (F CFA)	Etat d'exécution	Observations
Construction du Pont de Kolda	250 000 000	Suite au refus de signature du contrat par l'attributaire, il est envisagé de relancer le marché	La caution de soumission a été appelée et est en cours de saisie par MCA-Sénégal
Construction de la RN2 Richard Toll-Ndioum	3 500 000 000	MCA-Sénégal a transmis la notification d'attribution à l'entreprise retenue ce 17 octobre 2012	Négociation du contrat à effectuer dans les meilleurs délais
Construction Lot 1 RN6	6 000 000 000	Le dépôt des offres est prévu le 13 novembre 2012	La visite s'est déjà déroulée le 11 Octobre 2012
Construction Lot 2 RN6	33 000 000 000	Le dépôt des offres est prévu le 29 Octobre 2012	La visite s'est déjà déroulée le 19 Septembre 2012
Construction Lot 3 RN6	2 031 550 000	Les offres ont été reçues le 15 octobre 2012, le panel est en évaluation depuis le 16 octobre 2012	Le rapport d'évaluation est attendu dans la dernière semaine du mois d'octobre 2012
Travaux d'aménagement des marchés hebdomadaires de la RN6	40 000 000 000	Marché pas encore lancé	Le marché sera lancé durant le prochain trimestre
Sélection d'une entreprise pour la viabilisation des sites de réinstallation des PAP du Pont de Kolda	25 000 000 000	Le DAO est en cours de finalisation	Le marché sera lancé durant le prochain trimestre
Sélection d'une entreprise pour la viabilisation des sites de réinstallation des PAP du Pont de Ndioum	25 000 000 000	Le DAO est en cours de finalisation	Le marché sera lancé durant le prochain trimestre
Travaux de construction du Projet Delta - Lot 1 Structures Haut Delta	450 000 000	La notification d'attribution est déjà envoyée à l'entreprise	La négociation du contrat est prévue le 22 octobre 2012
Travaux de construction Projet Delta Lot 2 Adducteurs et Emissaire	100 000 000	Le dépôt des offres est prévu le 24 Octobre 2012	La visite de sites a eu lieu les 11 et 12 Septembre 2012
Travaux de construction Projet Delta Lot 3 Adducteurs et Emissaire	80 000 000	Le dépôt des offres est prévu le 02 Novembre 2012	La visite de sites a eu lieu les 13 et 14 Septembre 2012
Travaux de construction Projet Delta Lot 4 Adducteurs et Emissaire	7 258 478 500	Le dépôt des offres est prévu le 21 Novembre 2012	La visite de sites a eu lieu le 3 octobre 2012
Supervision Travaux Delta	25 341 142 500	Le rapport d'évaluation des offres après transmission à MCC a fait l'objet d'une objection à la date du 28 Septembre 2012	Le rapport revu a été envoyé à nouveau à MCC le 12 octobre 2012 pour ANO de MCC
Firme pour la mise en œuvre du PAR de la RN6	23 509 485 000	La méthode de passation et le budget ont été revus dans le plan de passation prévu pour la période septembre 2012 mars 2013	L'entente directe est prévue avec le Groupement Louis-Berger/AGEIM
Firme pour la mise en œuvre du PAR Delta	7 014 631 000	Le marché étant en entente directe, les TDR ont été revus	Le budget annoncé n'est que provisoire et fera

Adducteurs & Emissaires		suite à l'évaluation de la première proposition technique et financière. Une nouvelle proposition technique et financière est attendue du consultant le 22 octobre 2012	l'objet d'une négociation
Services de Consultants pour la mise en œuvre de la Sécurisation foncière	121 250 000	Le rapport combiné (technique et financier) est en cours de finalisation	Compte tenu du seuil du marché et de la méthode (Basée sur la Qualité), le rapport sera transmis à MCC pour ANO. Le Conseil de Surveillance et MCC approuveront le contrat avant sa signature
Travaux de construction du Pont de Ndioum et de ses bretelles d'accès	3 597 700 000	La lettre d'acceptation et le contrat ont été transmis à l'entreprise retenue le 26 septembre 2012.	Le contrat sera signé au plus tard en fin octobre 2012

4. Administration & Finances

4.1 Engagements & décaissements

A la date du **30 septembre 2012**, le niveau de décaissement du financement 609(g) (Convention du 1^{er} avril 2009), est de **10 922 470,62 US Dollars**, soit un pourcentage d'exécution de **81,57%**. En ce qui concerne les fonds du Compact, le niveau de décaissement est de **12 474 688,04 US Dollars**, soit un pourcentage d'exécution de **2,31%**

Les deux tableaux ci-dessous font ressortir les niveaux d'engagements et de décaissements des fonds du Compact et du 609(g) à la date du **30 septembre 2012**.

4.2 Plan de décaissement

- Fonds du Compact

	Projected Commitments in CFA				Total
	Q4 2012	2013	2014	2015	
Irrigation (includ PMU)	38 809 653 000	3 609 885 1500	7 064 657 000	2 269 694 500	84 242 856 000
					-
Routes (includ PMU)	57 097 989 000	74 556 676 500	18 040 946 500	2 818 645 000	152 514 257 500
					-
M&E (includ PMU)	89 846 000	328 874 000	378 872 500	785 248 000	1 582 841 000
					-
Program Admin and oversight	893 303 500	2 679 072 500	2 726 668 500	1 279 608 500	7 578 653 000
					245 918 607 500

Données d'exécution financière au 30 sept 2012

Projet/Activité	COMPACT				CIF				TOTAL			
	Budget Total	Décaissements cumulés au 30/09/2012	Engagement Total	Taux d'exécution	Budget Total	Décaissements cumulés au 30/09/2012	Engagement Total	Taux d'exécution	Budget Total	Décaissements cumulés au 30/09/2012	Engagement Total	Taux d'exécution
IWRM Project	170 008 860,00	708 658,58	720 206,29	0,42%	-	-	-	-	170 008 860,00	708 658,58	720 206,29	0,42%
Const. sup. proj mgmt activity	163 634 900,00	668 661,04	680 208,75	0,41%	-	-	-	-	163 634 900,00	668 661,04	680 208,75	0,41%
Land Tenure Security activity	3 795 960,00	-	-	0,00%	-	-	-	-	3 795 960,00	-	-	0,00%
ESM Activity	1 378 000,00	-	-	0,00%	-	-	-	-	1 378 000,00	-	-	0,00%
Soc safeguards Meas. Activity	1 036 511,29	-	-	0,00%	-	-	-	-	1 036 511,29	-	-	0,00%
Gender and Social Integration Activity	163 488,71	39 997,54	39 997,54	24%	-	-	-	-	163 488,71	39 997,54	39 997,54	24,47%
Road Rehabilitation Project	324 712 499,00	2 608 266,79	7 138 581,65	0,80%	-	-	-	-	324 712 499,00	2 608 266,79	7 119 594,83	0,80%
Const. sup. proj mgmt activity	319 720 500,00	2 583 654,77	7 119 594,83	0,81%	-	-	-	-	319 720 500,00	2 583 654,77	7 119 594,83	0,81%
Env & Soc Mitigation Activity	4 910 254,64	-	-	0,00%	-	-	-	-	4 910 254,64	-	-	0,00%
Gender and Social Integration Activity	81 744,36	24 612,02	18 986,82	30,11%	-	-	-	-	81 744,36	24 612,02	18 986,82	30,11%
Monitoring and Evaluation	3 757 500,00	391 574,96	501 589,50	10,42%	-	-	-	-	3 757 500,00	391 574,96	501 589,50	10,42%
Monitoring and Evaluation	3 757 500,00	391 574,96	501 589,50	10,42%	-	-	-	-	3 757 500,00	391 574,96	501 589,50	10,42%
Program Management & Oversight	40 400 269,94	7 645 316,65	8 811 755,06	18,92%	1 120 871,06	1 120 871,06	1 120 871,06	100,00%	41 521 141,00	8 766 187,71	9 932 626,12	21,11%
MCA-Senegal Program Admin	27 200 269,94	3 855 847,93	4 380 557,34	14,18%	1 120 871,06	1 120 871,06	1 120 871,06	100,00%	28 321 141,00	4 976 718,99	5 501 428,40	17,57%
Fiscal Agent Costs	6 000 000,00	1 956 103,00	2 241 281,00	32,60%	-	-	-	-	6 000 000,00	1 956 103,00	2 241 281,00	32,60%
Procurement Agent Costs	6 000 000,00	1 743 224,00	1 992 256,00	29,05%	-	-	-	-	6 000 000,00	1 743 224,00	1 992 256,00	29,05%
Audit	1 200 000,00	90 141,72	197 660,72	7,51%	-	-	-	-	1 200 000,00	90 141,72	197 660,72	7,51%
TOTAL	538 879 128,94	11 353 816,98	17 172 132,50	2,11%	1 120 871,06	1 120 871,06	1 120 871,06	100,00%	540 000 000,00	12 474 688,04	18 274 016,74	2,31%

	Projected Disbursements in CFA				Total
	Q4 2012	2013	2014	2015	
Irrigation (includ PMU)	1 442 486 000	38 381 421 000	36 384 647 500	10 916 408 000	86 899 962 500
					-
Routes (includ PMU)	2 005 542 000	63 582 107 500	68 176 643 000	32 274 261 000	166 038 553 500
					-
M&E (includ PMU)	135 984 500	336 946 000	386 539 500	792 914 000	1 652 384 500
					-
Program Admin and oversight	1 197 793 000	2 786 208 000	2 709 759 500	2 500 344 000	9 194 104 500
					263 785 005 500

- Fonds du 609g

	Projected Commitments in CFA				Total
	Q4 2012	2013	2014	2015	
Irrigation (includ PMU)					-
					-
Routes (includ PMU)					-
					-
M&E (includ PMU)	145 402 500	179 887 000			325 289 500
					-
Program Admin and oversight					-
					325 289 500

	Projected Disbursements in CFA				Total
	Q4 2012	2013	2014	2015	
Irrigation (includ PMU)	49 356 000	57 609 000			106 965 000
					-
Routes (includ PMU)	264 924 610	49 085 855			314 010 500
					-
M&E (includ PMU)	148 311 155	179 886 900			328 198 000
					-
Program Admin and oversight					-
					749 173 500

Données d'exécution financière au 30 sept 2012 609g

Projet/Activité	Budget Total	Décaissements cumulés	Engagement Total	Taux d'exécution
IWRM Project	6 694 587,66	5 593 070,06	5 800 279,57	83,55%
Const, sup, proj mgmt activity	3 205 350,00	2 544 624,06	2 544 624,06	79,39%
Land Tenure Security activity	2 720 000,00	2 576 162,14	2 576 162,14	94,71%
ESM Activity	750 000,00	453 614,13	660 823,64	60,48%
Soc safeguards Meas. Activity	19 237,66	18 669,73	18 669,73	97,05%
Gender and Social Integration Activity	-	-	-	
Road Rehabilitation Project	1 250 000,00	624 350,69	1 140 076,79	49,95%
Const, sup, proj mgmt activity	1 250 000,00	624 350,69	1 140 076,79	49,95%
Env & Soc Mitigation Activity	-	-	-	-
Gender and Social Integration Activity	-	-	-	
Monitoring and Evaluation	1 305 412,34	568 858,23	587 867,88	43,58%
Monitoring and Evaluation	1 305 412,34	568 858,23	587 867,88	43,58%
Program Management & Oversight	4 140 000,00	4 136 191,64	4 137 633,95	99,91%
MCA-Senegal Program Admin	1 637 998,19	1 634 189,83	1 635 632,14	99,77%
Fiscal Agent Costs	1 315 274,28	1 315 274,28	1 315 274,28	100,00%
Procurement Agent Costs	1 186 727,53	1 186 727,53	1 186 727,53	100,00%
Audit	-	-	-	-
TOTAL	13 390 000,00	10 922 470,62	11 665 858,19	81,57%

<p>Adopter et publier, dans les Collectivités locales des zones d'exécution du projet un « arrêté » portant création du/des comité(s) d'affectation des terres.</p>	<p>Satisfait : Tous les arrêtés ont été pris et publiés par l'autorité administrative courant juin 2011.</p>		
<p>Mettre à la disposition des conseils ruraux et communautaires locaux les moyens leur permettant d'assumer leurs responsabilités.</p>	<p>En cours : Moyens juridiques et humains mis en place avec les comités techniques et les assistants communautaires.</p>	<p>Doter les CL de moyens matériels, notamment du matériel informatique.</p>	<p>La Cellule d'Appui a inscrit dans son budget 2012 l'acquisition de matériels informatiques pour les CL.</p>
<p>IV. CP applicables aux mesures de sauvegarde sociale</p>			
<p>Conditions</p> <p>Elaborer un Business Plan sur les travaux à réaliser et le budget ainsi que des informations sur la dotation en personnel, l'équipement, le fonctionnement et la maintenance.</p>	<p>Niveau de réalisation</p> <p>En cours : Processus d'élaboration du Business Plan Pris en charge par les acteurs concernés et financé par l'Etat. les Consultants sont recrutés et les études sont assez avancées. MCA-SN a déjà reçu les rapports provisoires des consultants et les rapports finaux sont attendus pour mi - Juillet.</p>	<p>Reste à faire</p> <p>Recevoir les rapports finaux des garderies communautaires et CIMELs pour mi- Juillet</p> <p>Recevoir le rapport provisoire des CIC finalisé pour mi-juillet pour des Consultants entre fin mai et avril.</p> <p>Préparer un atelier national de partage avec les acteurs impliqués en fin Août.</p>	<p>Observations</p>

Ibrahima DIA

Le déficit de Financement de la Maintenance sera réduit à 12%, au maximum, en 2012	Satisfait : Le déficit est de 12% en 2012		Le PERA 2012, arrêté à la somme de 45 milliards FCFA, a été adopté à l'unanimité par le Conseil d'Administration.
III. CP applicables au Projet d'Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau			
Conditions	Niveau de réalisation	Reste à faire	Observations
Elaborer et adopter, par le Gouvernement, d'un Plan d'Action de maintenance des infrastructures hydro agricoles.	Satisfait : Le Gouvernement a approuvé plan d'actions dans le cadre d'une Réunion interministérielle tenue le 20 décembre 2011 sous la présidence de M. le Premier Ministre.	Mettre en place le Comité de Pilotage pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d'actions.	
Mettre en œuvre le Plan d'Action de maintenance des infrastructures hydro agricoles.	En cours : A la demande du MCC, un Plan d'Actions concis a été élaboré. Ce plan d'Actions concis a reçu l'ANO du MCC. le Comité de Pilotage pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d'actions a été créé par arrêté n° 5486 du 31 juillet 2012 du Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural.	Réaliser les activités planifiées pour le 3 ^{ème} trimestre de l'année 2012, notamment recruter l'Opérateur et faire adopter les projets de texte.	La première réunion du Comité de Pilotage est prévue le 11 octobre à Saint-Louis. Engagement du Gouvernement du Sénégal mis en œuvre par le Ministère chargé de l'Agriculture avec l'Appui de la Cellule d'Appui de MCA-Sénégal
Adopter et publier un arrêté définissant les <i>Procédures d'Affectation des Terres</i> .	Satisfait : Tous les arrêtés ont été pris et publiés par l'autorité administrative concernée dans les 9 collectivités locales.		

TABLEAU DES CONDITIONS PREALABLES POUR LES TRAVAUX

I. CP applicables à tous les projets			
Conditions	Niveau de réalisation	Reste à faire	Observations
Signer un Accord d'Entité d'Exécution pour chaque projet.	Satisfait : Accord AGEROUTE et Accord SAED signés		Les PMU sont en activité et participent activement à l'exécution du Programme.
Réaliser une étude environnementale pour chaque projet ou activité (ESA)	Satisfait : Arrêtés de conformité environnementale délivrés pour les 4 projets : Delta, Podor, RN2 et RN6		
Appliquer et respecter le plan ESA.	Satisfait : Les résultats des études environnementales et sociales comprenant les aspects sociaux, genre et hygiène santé et sécurité ont été transcrits dans les DAO pour les travaux.		Pour chaque projet un plan d'actions de réinstallation a été élaboré et sera mis en œuvre après restitution auprès des PAP et parties prenantes. Nécessité d'assurer le suivi l'exécution des plans spécifiques avant pendant et après les travaux
II. CP applicables au Projet de Réhabilitation des Infrastructures routières			
Conditions	Niveau de réalisation	Reste à faire	Observations
Le déficit de Financement de la Maintenance sera réduit à 20%, au maximum, en 2010.	Satisfait : Le déficit a été de 12% en 2010		Mémoire élaboré par AGEROUTE/FERA démontre la satisfaction de cette condition pour les années 2010,2011 et 2012.
Le déficit de Financement de la Maintenance sera réduit à 16%, au maximum, en 2011.	Satisfait : Le déficit a été de 16% en 2011		idem